

Acción del Anexo: Urbano

Fecha : 30 de septiembre de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra :	18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/2022		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.107543, -110.343386					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2353323		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Termino Contrato	31/12/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	0%	0%	88%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 1,170,568.05	\$ -	\$ -	\$ 17,168,331.40	\$ 19,509,467.53

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Diciembre	1%	Los 3 equipos desarenadores estan en proceso de fabricacion.
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	11%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	13%	
Septiembre	4%	
Total Acumulado	29%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL
	\$ 9,754,733.76	\$ 9,754,733.76
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 158,867.49	\$ 158,867.49
	\$ -	\$ -
	\$ 989,113.35	\$ 989,113.35
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 10,902,714.60	\$ 10,902,714.60

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)



* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Signature]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

[Signature]

Ing. Julio César Villarreal Trastvina
 Director Local