



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 1 column: Descripción de la Obra / Acción. Content: Reposición de 124m del cerco de malla ciclónica ahutada de 1.75m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas...

Table with 2 columns: Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023, Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Table with 2 columns: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 27.349986 N 112.270311 O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Físico (%). All values are n/a.

EXPEDIENTE

Table with 5 columns: No. CompraNet, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Proponentes, Tipo de Contratación, Fecha Fallo, Invitación Restringida, Fecha Inicio Contrato, Fecha Termina Contrato.

Inversión CONTRATADA

Table with 6 columns: Inversión (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Sima) in dollars.

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Columns: MES, FÍSICO (%), OBSERVACIONES. Includes note: En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Table with 4 columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and 3 empty columns for photos.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 1 column: Descripción de la Obra / Acción. Content: Reposición y profundización de 90m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia de Santa Rosalía.

Table with 2 columns: Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023, Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Table with 2 columns: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 27.334936 N 112.275108 O

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). All values are n/a.

Table with 4 columns: Expediente details (No. CompraNet, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Inicio Contrato, Tipo de Contratación, Fecha Fallo, Fecha Término Contrato).

Table with 6 columns: Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma).

Table with 11 columns: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Months: Junio (0%), Julio (0%), Agosto (0%), Septiembre (0%), Octubre (0%), Noviembre (50%), Diciembre (50%), Enero (0%), Febrero (0%), Marzo (0%), Total (100%).

Table with 11 columns: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Months: Junio (\$-), Julio (\$-), Agosto (\$-), Septiembre (\$-), Octubre (\$-), Noviembre (\$76,592.95), Diciembre (\$76,592.94), Enero (\$-), Febrero (\$-), Marzo (\$-), Total (\$153,185.89).

Table with 3 columns: Avance Fisico Real en el MES (%). Months: Septiembre (0%), Octubre (0%), Noviembre (0%), Diciembre (0%), Total Acumulado (0%). Observaciones: En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos.

Table with 2 columns: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Values: \$45,955.77.

Pago correspondiente al anticipo

Table with 4 columns: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Rows for Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Signature of Ing. Julio César Villarreal Trasviña, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua.

Signature of Ing. Lesvia Tatiana Davis Manzón, Comisión Estatal del Agua.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)- FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición de 81m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Fecha Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.334936 N 112.275108 O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	E-2023-00076496		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	07/09/2023	Fecha Fallo	11/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023		Fecha Termina Contrato	16/12/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 184,799.00	\$ 22,206.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,005.10

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,005.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,005.10

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	5%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	5%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	62,101.53	62,101.53
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	62,101.53	62,101.53

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 6.40m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0m de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para control de 2.0 x 1.9m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.78840888 -112.098701

Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros, Avance Fisico (%). Values: n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a.

EXPEDIENTE table with columns: No. CompraNet, Fecha de Publicación, Fecha Inicio Contrato, E-2023-00076496, Fecha Prescrita Propuestas, Fecha Término Contrato, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha Fallo.

Inversión CONTRATADA table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma. Values: \$ 23,441.00, \$ 23,990.31, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 47,431.31.

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: 0%, 0%, 0%, 0%, 100%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%.

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 47,431.31, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 47,431.31.

Avance Fisico Real en el MES (%) table with columns: MES, Fisico (%), OBSERVACIONES. Values: Septiembre 0%, Octubre 0%, Noviembre 0%, Diciembre 0%, Total Acumulado 0%. Observación: En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos.

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Values: \$ 14,229.39, \$ 14,229.39, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 14,229.39, \$ 14,229.39.

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and empty image columns.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARACAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP.-0301/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P. trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.295303 N 112.87945 O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	E-2023-00076496	Tipo de Contratación	Invitación Restringida
Fecha de Publicación	22/08/2023	Fecha Presentación Propuestas	07/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Término Contrato	16/12/2023

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 287,584.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10

Avance Fisico Real en el MES (%)		OBSERVACIONES
MES	FISICO (%)	
Septiembre	0%	En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *	
INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL
\$ 86,275.23	\$ 86,275.23
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 86,275.23	\$ 86,275.23

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

MES	FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional de Agua

[Firma]

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Firma]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición y profundización de 65m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.331231 N 112.279714 O

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). Values are mostly n/a.

EXPEDIENTE table with columns: No. Compra/Mat, Fecha de Publicación, Fecha Inicio Contrato, E-2023-00076496, Fecha Presente Propuestas, Fecha Término Contrato, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha Fallo.

Inversión CONTRATADA table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma. Values: \$ 72,472.97, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 72,472.97.

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%.

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 72,472.97, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 72,472.97.

Avance Fisico Real en el MES (%) and Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * tables. Includes OBSERVACIONES: En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos. Includes payment information: Pago correspondiente al anticipo.

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and empty image placeholders.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvía Tatiana Davis Monzón