



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 2 columns: Actualización de Avances Físico Financiero de la Acción, Descripción de la Obra / Acción. Content: Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Muelegé.

Table with 2 columns: Fecha de Inicio de la Obra, Fecha Terminación de la Obra.

Table with 1 column: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Físico (%).

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: No. Compra/Vol, E-2023-00073158, Tipo de Contratación, Licitación Publica. Includes dates for publication, contract start, and termination.

Inversión CONTRATADA

Table with 6 columns: Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma).

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Columns: MES, FÍSICO (%), OBSERVACIONES.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre).

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:
Descripción de la Obra / Acción
Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.

Fecha de Inicio de la Obra:	18/08/2023	Fecha Terminación de la Obra:	15/11/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.0069362 68.2111 3552139873
---	-------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Ref	E-2023-00061419	Tipo de Contratación		Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	14/07/2023	Fecha Presenta Propuestas	31/07/2023	Fecha Falto	04/08/2023
Fecha Inicio Contrato	18/08/2023	Fecha Término Contrato		15/11/2023	

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,103,064.30	\$ 1,511,220.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,614,284.95

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
16%	35%	36%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
\$ 418,285.59	\$ 914,999.73	\$ 941,142.58	\$ 339,857.04	\$ -	\$ -					\$ 2,614,284.95	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	13%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Total Acumulado	13%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *			
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	784,285.49	\$	784,285.49
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	784,285.49	\$	784,285.49

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.	

Fecha de Inicio de la Obra:	Fecha Terminación de la Obra:
-----------------------------	-------------------------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.33641, -112.268798
---	-----------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Contrato	E-2023-00072663		Tipo de Contratación		Licitación Pública
Fecha de Publicación	17/08/2023	Fecha Presentación Propuestas	01/09/2023	Fecha Fallo	08/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Término Contrato	15/12/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto		
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Morzon