

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTIJRA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción

Fortalecimiento de capacidades (1 de 4)

Fecha de Inicio de la Obra: 22/08/2023 Fecha Terminación de la Obra: 24/08/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.336385, -112.268816

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	<u>P-2023-00040364</u>	Tipo de Contratación		<u>Adjudicación Directa</u>
Fecha de Publicación	<u>08/08/2023</u>	Fecha Presentación Propuestas	<u>08/08/2023</u>	Fecha Fallo
Fecha Inicio Contrato	<u>22/08/2023</u>	Fecha Término Contrato	<u>24/08/2023</u>	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	25%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Total Acumulado	25%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

MES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
	\$	\$	\$	\$
Agosto	-	\$ -	-	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, En Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 Kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.	

Fecha de Inicio de la Obra:	<u>21/07/2023</u>	Fecha Terminación de la Obra:	<u>17/11/2023</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	<u>27°58'57.54"N, 114° 2'53.67"O</u>
---	--------------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Ret	<u>P-2023-00040364</u>		Tipo de Contratación	<u>Licitación Publica</u>	
Fecha de Publicación	<u>06/06/2023</u>	Fecha Presentación Propuestas	<u>23/06/2023</u>	Fecha Fallo	<u>30/06/2023</u>
Fecha Inicio Contrato	<u>21/07/2023</u>	Fecha Término Contrato	<u>17/11/2023</u>		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 4,308,152.25	\$ 1,846,350.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,154,503.22

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
9%	15%	42%	31%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
\$ 553,905.29	\$ 923,175.48	\$ 2,584,891.35	\$ 1,907,896.00	\$ 184,635.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,154,503.22	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	5%	
Agosto	45%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
\$	1,846,350.97	\$ 1,846,350.97
\$	1,625,808.22	\$ 464,516.64
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	3,472,159.19	\$ 2,310,867.61

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-ago-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 En Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	

Fecha de Inicio de la Obra: 31/07/2023 Fecha Terminación de la Obra: 29/10/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27°38'35.80"N, 113°23'01.20"O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compras	E:2023.00053054		Tipo de Contratación	Invitación Restringida
Fecha de Publicación	26/06/2023	Fecha Presentación Propuestas	13/07/2023	Fecha Fallo
Fecha Inicio Contrato	31/07/2023	Fecha Término Contrato	29/10/2023	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,216,196.49	\$ 1,216,196.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,432,392.97

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1%	25%	36%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
\$ 24,323.93	\$ 608,098.24	\$ 875,661.47	\$ 924,309.33	\$ -	\$ -					\$ 2,432,392.97




Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	0%	
Agosto	35%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	35%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	729,717.89	\$	729,717.89
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	729,717.89	\$	729,717.89

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traslúfia

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón