

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:
Descripción de la Obra / Acción
Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.

Fecha de Inicio de la Obra:	15/09/2023	Fecha Terminación de la Obra:	15/12/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.336385, -112.268816
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	E-2023-0007315B		Tipo de Contratación	Licitacion Publica	
Fecha de Publicación	17/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	01/09/2023	Fecha Fallo	08/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termino Contrato	15/12/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 748,780.00	\$ 748,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,560.00

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	6%	21%	41%	32%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,853.60	\$ 314,487.60	\$ 613,999.60	\$ 479,219.20				\$ 1,497,560.00

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	5%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo+	0%	
Total Acumulado	5%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Septiembre	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Enero	\$ -	\$ -
Febrero	\$ -	\$ -
Marzo	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Suministro e Instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.	

Fecha de Inicio de la Obra :	18/08/2023	Fecha Terminación de la Obra :	15/11/2023
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.0069362682-111.3552139873
---	------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	E-2023-00061419		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	14/07/2023	Fecha Presenta Propuestas	31/07/2023	Fecha Fallo	04/08/2023
Fecha Inicio Contrato	18/08/2023	Fecha Terminación Contrato	15/11/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,103,064.30	\$ 1,511,220.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,614,284.95

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
16%	35%	36%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Febrero	Marzo	Total
\$ 418,285.59	\$ 914,999.73	\$ 941,142.58	\$ 339,857.04	\$ -	\$ -					\$ 2,614,284.95

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	13%	
Septiembre	2%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Total Acumulado	15%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
\$	784,285.49	\$ 784,285.49
\$	246,827.96	\$ 246,827.96
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,031,113.45	\$ 1,031,113.45

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Menzón

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción

Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.

Fecha de Inicio de la Obra: 15/02/2023 Fecha Terminación de la Obra: 15/12/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.33641, -112.268798

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	E-2023-00072663		Tipo de Contratación	Licitación Publica	
Fecha de Publicación	17/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	01/09/2023	Fecha Fallo	08/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termina Contrato	15/12/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,004,850.00	\$ 1,004,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,009,700.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	6%	40%	45%	9%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,582.00	\$ 803,880.00	\$ 904,365.00	\$ 180,873.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,009,700.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	5%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo		
Total Acumulado	5%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Septiembre	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Enero	\$ -	\$ -
Febrero	\$ -	\$ -
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón