



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-02/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: Fecha Terminación de la Obra:

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.334310° N 112.269403° O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Físico (%)

EXPEDIENTE

Table with columns: No. CompraNet, Tipo de Contratación, Adjudicación directa, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Fallo, Fecha Inicio Contrato, Fecha Termino Contrato

En proceso de contratación

Inversión CONTRATADA

Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%) - Table with months from June to March and Total

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte) - Table with months from June to March and Total

Avance Físico Real en el MES (%) - Table with columns: MES, FÍSICO (%), OBSERVACIONES

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \* - Table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Table for photographs of physical progress with columns for months: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Traviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA ENSISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-02/2023

Fecha: 29-sep-23

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

**ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:**

Descripción de la Obra / Acción

Reposición de subestación eléctrica tipo "H" completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación (incluye: 17 m por 4 líneas en cable calibre 3/0), reposición de dos postes de concreto de 12 m incluyendo crucetas y herrajes y 600 m de cable conductor de aluminio calibre 2/0; además de la reposición de 6 m tubería de PVC RD-35, de 15" de diámetro, incluye 4 pozos de visita tipo común, de hasta 1.20 m con brocal y tapa, así como, la reposición de 6 m de tubería de PVC hidráulica de 10" de diámetro RD 32.5, así como, suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para lodos de 40 Hp 3F-440v, y todo lo necesario para garantizar una operación de manera segura y constante del sistema de saneamiento, que permita además, reducir riesgos por eventos futuros y por contaminación del mar.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.362464° N 112.287364° O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**EXPEDIENTE**

No. CompraNet	Tipo de Contratación	Invitación Restringida
Fecha de Publicación	Fecha Presenta Propuestas	Fecha Fallo
Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	

En proceso de contratación

**Inversión CONTRATADA**

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)**

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

**Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)**

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Avance Físico Real en el MES (%)**

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

**Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \***

	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-

**Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Mes	Fotografía
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP.-03-02/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo y 12 m2 de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: Fecha Terminación de la Obra:

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.330116° N -112.259229° O

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). Values are mostly n/a.

EXPEDIENTE table with columns: No. CompraNet, Fecha de Publicación, Fecha Inicio Contrato, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha Fallo, Fecha Término Contrato.

En proceso de contratación

Inversión CONTRATADA table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma. Values are \$ -.

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. All values are 0%.

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. All values are \$ -.

Avance Fisico Real en el MES (%) table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Values are 0% for Sept, Oct, Nov, Dic, and Total Acumulado.

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \* table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Values are \$ -.

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and image placeholders.

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón