



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-02/2023

Fecha: 31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: 20/10/2023 Fecha Terminación de la Obra: 18/11/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.334310° N 112.269403° O

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Fisico (%)

EXPEDIENTE
No. Contrato: E-2023-00104028
Tipo de Contratación: Adjudicación directa
Fecha de Publicación: 09/10/2023
Fecha Presenta Propuestas: 17/10/2023
Fecha Fallo: 17/10/2023
Fecha Inicio Contrato: 20/10/2023
Fecha Termina Contrato: 18/11/2023

Inversión CONTRATADA
Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)
Table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)
Table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Fisico Real en el MES (%)
Table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
Table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)
Table with columns: Mes, Fotos

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-02/2023

Fecha:

31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 1 column: Descripción de la Obra / Acción. Content: Reposición de subestación eléctrica tipo 'H' completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación...

Table with 2 columns: Fecha de inicio de la Obra (19/10/2023), Fecha Terminación de la Obra (13/11/2023)

Table with 2 columns: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth), 27.362464° N 112.287364° O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). Values are n/a.

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: No. CompraNet (E-2023-00103292), Tipo de Contratación (Invitación Restringida), Fecha de Publicación (09/10/2023), Fecha Presenta Propuestas (17/10/2023), Fecha Inicio Contrato (19/10/2023), Fecha Término Contrato (13/11/2023)

Inversión CONTRATADA

Table with 6 columns: Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma). Values: \$ 1,436,660.74, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 1,436,660.74

Table: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio (0%), Julio (0%), Agosto (0%), Septiembre (0%), Octubre (50%), Noviembre (50%), Diciembre (0%), Enero (0%), Febrero (0%), Marzo (0%), Total (100%)

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio (\$ -), Julio (\$ -), Agosto (\$ -), Septiembre (\$ -), Octubre (\$ 718,330.37), Noviembre (\$ 718,330.37), Diciembre (\$ -), Enero (\$ -), Febrero (\$ -), Marzo (\$ -), Total (\$ 1,436,660.74)

Table: Avance Fisico Real en el MES (%). Columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Data for Sept, Oct, Nov, Dec, Total Acumulado (95%).

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Data for Sept, Oct, Nov, Dec, Total Acumulado.

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Table with 4 columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and 3 image columns showing construction progress.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Signature block for Ing. Julio César Villarreal Trasviña, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua.

Signature block for Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Comisión Estatal del Agua.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-02/2023

Fecha: 31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo. y 12 m2 de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: 20/10/2023 Fecha Terminación de la Obra: 18/11/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.330116° N -112.259229° O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compra/Act	E-2023-00104028		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	09/10/2023	Fecha Presenta Propuestas	17/10/2023	Fecha Fallo	17/10/2023
Fecha Inicio Contrato	20/10/2023	Fecha Término Contrato	18/11/2023		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 226,940.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,940.66

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,470.33	\$ 113,470.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,940.66

Avance Fisico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	95%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	95%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón