

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, En Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 Kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.					
Fecha de Inicio de la Obra:	21/07/2023	Fecha Terminación de la Obra:	17/11/2023		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			27°58'57.54"N, 114° 2'53.67"O		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
r/a	r/a	r/a	r/a	r/a	r/a
EXPEDIENTE					
No. Contralite	P-2023-00040364		Tipo de Contratación	Licitación Publica	
Fecha de Publicación	06/06/2023	Fecha Presenta Propuestas	23/06/2023	Fecha Fallo	30/06/2023
Fecha Inicio Contrato	21/07/2023	Fecha Término Contrato	17/11/2023		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 4,308,152.25	\$ 1,846,350.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,154,503.22

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
9%	15%	42%	31%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
\$ 553,905.29	\$ 923,175.48	\$ 2,584,891.35	\$ 1,907,896.00	\$ 184,635.10	\$ -					\$ 6,154,503.22

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	5%	
Agosto	45%	
Septiembre	20%	
Octubre	20%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	90%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
\$	1,846,350.97	\$ 1,846,350.97
\$	1,625,808.22	\$ 464,516.64
\$	1,714,180.31	\$ 1,444,048.23
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	5,186,339.50	\$ 3,754,915.84

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
septiembre			
octubre			
noviembre			
diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Leuvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 En Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.

Fecha de Inicio de la Obra:	<u>31/07/2023</u>	Fecha Terminación de la Obra:	<u>29/10/2023</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	<u>27°38'35.80"N, 113°23'0.12"O</u>
---	-------------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
r/a	r/a	r/a	r/a	r/a	r/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/tes	<u>E-2023-00053054</u>		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	<u>26/06/2023</u>	Fecha Presenta Propuestas	<u>13/07/2023</u>	Fecha Fallo	<u>17/07/2023</u>
Fecha Inicio Contrato	<u>31/07/2023</u>	Fecha Terminación Contrato	<u>29/10/2023</u>		










Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,216,196.49	\$ 1,216,196.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,432,392.97

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1%	25%	36%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
\$ 24,323.93	\$ 608,098.24	\$ 875,661.47	\$ 924,309.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,432,392.97


Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	0%	
Agosto	35%	
Septiembre	25%	
Octubre	38%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	98%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	729,717.89	\$ 729,717.89
\$	-	\$ -
\$	1,153,222.78	\$ 325,941.65
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,882,940.67	\$ 1,055,659.54

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-oct-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Fortalecimiento de capacidades
Fecha de Inicio de la Obra: 22/08/2023 Fecha Terminación de la Obra: 09/11/2023
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.336385, -112.268816
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)
Inversión Ejercida
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros Avance Fisico (%)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet E-2023-00040364 E-2023-00094258 E-2023-00082713 E-2023-00102741
Tipo de Contratación Adjudicación Directa
Fecha de Publicación 08/08/2023 Fecha Presenta Propuestas 08/08/2023 Fecha Fallo 08/08/2023
Fecha Inicio Contrato 22/08/2023 Fecha Termino Contrato 09/11/2023
Inversión CONTRATADA
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma
\$ 320,000.00 \$ 320,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ 640,000.00

Table with 11 columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Row 1: 0%, 0%, 25%, 25%, 25%, 25%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%

Table with 11 columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Row 1: \$ -, \$ -, \$ 160,000.00, \$ 160,000.00, \$ 160,000.00, \$ 160,000.00, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 640,000.00

Table with 3 columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Rows for Agosto to Abril, Total Acumulado: 75%

Table with 2 columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Rows for Agosto to Abril, Total: \$ 480,000.00, \$ 240,000.00

Table with 3 columns: Mes, Fotos, Videos. Rows for Septiembre, Octubre, Noviembre. Includes photos of training sessions.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón