

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha: 30-nov-23

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		Datos requeridos			
Descripción de la Obra / Acción					
Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.					
Fecha de Inicio de la Obra:	15/09/2023	Fecha Terminación de la Obra:	15/12/2023		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		27.336385, -112.268816			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EXPEDIENTE					
No. Compra/Ref	E-2023-00073158		Tipo de Contratación		Licitacion Publica
Fecha de Publicación	17/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	01/09/2023	Fecha Fallo	08/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termin Contrato	15/12/2023		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 748,780.00	\$ 748,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,560.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	6%	21%	41%	32%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,853.60	\$ 314,487.60	\$ 613,999.60	\$ 479,219.20				\$ 1,497,560.00

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	5%	
Octubre	35%	
Noviembre	30%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Total Acumulado	70%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: **DESARROLLO INTEGRAL**

Fecha: 30-nov-23

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Datos requeridos

Descripción de la Obra / Acción  
Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.

Fecha de Inicio de la Obra: 18/08/2023 Fecha Terminación de la Obra: 31/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 26.0069362682-111.3552139873

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	E-2023-00061419	Tipo de Contratación	Invitación Restringida		
Fecha de Publicación	14/07/2023	Fecha Presenta Propuestas	31/07/2023	Fecha Fallo	04/08/2023
Fecha Inicio Contrato	18/08/2023	Fecha Termino Contrato	31/12/2023		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,103,064.30	\$ 1,511,220.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,614,284.95

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
4%	19%	25%	25%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	73%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Febrero	Marzo	Total
\$ 104,571.60	\$ 496,714.14	\$ 653,571.24	\$ 653,571.24	\$ 705,856.93	\$ -	-	-	-	-	\$ 2,614,284.95

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	13%	
Septiembre	2%	
Octubre	20%	
Noviembre	17%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Total Acumulado	52%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \*

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	784,285.49	\$	784,285.49
\$	246,827.96	\$	21,816.59
\$	286,277.86	\$	22,309.49
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	1,317,391.31	\$	828,411.57

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villagrán Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: DESARROLLO INTEGRAL

Fecha : 30-nov-23

**FS-PROAGUA-01**

<b>ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:</b>	
Descripción de la Obra / Acción	
Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra :	15/02/2023	Fecha Terminación de la Obra :	15/12/2023
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.33641, -112.268798
---	-----------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	E-2023-00072663		Tipo de Contratación	Licitacion Publica	
Fecha de Publicación	17/09/2023	Fecha Presenta Propuestas	01/09/2023	Fecha Fallo	08/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termina Contrato	15/12/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,004,850.00	\$ 1,004,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,009,700.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	6%	40%	45%	9%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,582.00	\$ 803,880.00	\$ 904,365.00	\$ 180,873.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,009,700.00

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	5%	
Octubre	25%	
Noviembre	40%	
Diciembre		
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Total Acumulado	70%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón