

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
Reposición de 124m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No.2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1m de ancho; que garantice la seguridad y que permita además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.					
Fecha de Inicio de la Obra:		21/09/2023	Fecha Terminación de la Obra:		22/12/2023
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
27.349986 N 112.270311 O					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EXPEDIENTE					
No. Compra/Ret	E-2023-00076496		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	07/09/2023	Fecha Fallo	11/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termina Contrato	16/12/2023		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 341,214.00	\$ 83,888.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,102.74




Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	0%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,827.06	\$ 106,275.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,102.74	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	45%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	45%	


Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
	\$ 127,530.82	\$ 127,530.82
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 127,530.82	\$ 127,530.82

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
Reposición y profundización de 90m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Via Providencia de Santa Rosalía.					
Fecha de Inicio de la Obra:		21/09/2023	Fecha Terminación de la Obra:		22/12/2023
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
27.334936 N 112.275108 O					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EXPEDIENTE					
Nº. Contrato:	E-2023-00076496		Tipo de Contratación:		Invitación Restringida
Fecha de Publicación:	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas:	07/09/2023	Fecha Fallo:	11/09/2023
Fecha Inicio Contrato:	15/09/2023	Fecha Termina Contrato:	16/12/2023		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 153,185.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,185.89




Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,592.95	\$ 76,592.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,185.89	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	100%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Septiembre	\$ 45,955.77	\$ 45,955.77
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 45,955.77	\$ 45,955.77


Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trasvina

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 81m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Via Providencia en Santa Rosalia.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.334936 N 112.275108 O

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). Values are mostly n/a.

Table with columns: No. Compra/Net, E-2023-00076496, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Fallo, Fecha Inicio Contrato, Fecha Término Contrato.

Table with columns: Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma). Values: \$ 184,799.00, \$ 22,206.10, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 207,005.10.

Table: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio (0%), Julio (0%), Agosto (0%), Septiembre (0%), Octubre (0%), Noviembre (100%), Diciembre (0%), Enero (0%), Febrero (0%), Marzo (0%), Total (100%).

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio (\$ -), Julio (\$ -), Agosto (\$ -), Septiembre (\$ -), Octubre (\$ -), Noviembre (\$ 207,005.10), Diciembre (\$ -), Enero (\$ -), Febrero (\$ -), Marzo (\$ -), Total (\$ 207,005.10).

Table: Avance Fisico Real en el MES (%). Columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Rows: Septiembre (5%), Octubre (95%), Noviembre (0%), Diciembre (0%), Total Acumulado (100%).

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Rows: \$ 62,101.53, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 62,101.53.

Pago correspondiente al anticipo

Table: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre), Images.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 2 columns: Description of the Work / Action. Content: Reposición de 6.40m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0m de altura y tubos galvanizados de 2', espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas...

Table with 2 columns: Date of start of work: 21/09/2023, Date of termination of work: 22/12/2023

Table with 2 columns: Geographical location (Google Earth): 24.78840888 -112.098701

Table: Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores). Includes columns for Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros, and Avance Fisico (%).

Table: EXPEDIENTE. Includes columns for No. Compras, E-2023-00076496, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Fallo, Fecha Inicio Contrato, Fecha Término Contrato.

Table: Inversión CONTRATADA. Includes columns for Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), and Suma.

Table: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Fisico Real en el MES (%). Columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

Pago correspondiente al anticipo

Table: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and corresponding photos.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villagreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P. trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantiza la operación de manera segura y constante del sistema de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.295303 N 112.87945 O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
r/a	r/a	r/a	r/a	r/a	r/a

EXPEDIENTE

No. Contratación	E-2023-00076496		Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	07/09/2023	Fecha Fallo	11/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Termino Contrato	16/12/2023		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 287,584.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,584.10

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	43%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	43%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	86,275.23	\$	86,275.23
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	86,275.23	\$	86,275.23

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Mes	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición y profundización de 65m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.331251 N 112.279714 O

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE

Nº. Contraparte:	E-2023-00076496	Tipo de Contratación:	Invitación Restringida
Fecha de Publicación:	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas:	07/09/2023
Fecha Inicio Contrato:	15/09/2023	Fecha Término Contrato:	16/12/2023

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 72,472.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,472.97

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,472.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,472.97

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	40%	
Noviembre	60%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	21,741.89	\$ 21,741.89
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	21,741.89	\$ 21,741.89

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato .jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.3433279 N 112.2749055 O

Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros, Avance Fisico (%). Values: n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a.

EXPEDIENTE table with columns: No. Compra/Met, Fecha de Publicación, Fecha Inicio Contrato, E-2023-00076496, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Término Contrato, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha Fallo.

Inversión CONTRATADA table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma. Values: \$ 198,360.00, \$ 18,955.91, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 217,315.91.

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: 0%, 0%, 0%, 0%, 75%, 25%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%.

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Values: \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 162,986.93, \$ 54,328.98, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 217,315.91.

Avance Fisico Real en el MES (%) table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Values: Septiembre 0%, Octubre 50%, Noviembre 50%, Diciembre 0%, Total Acumulado 100%.

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * table with columns: INVERSION TOTAL, INVERSION FEDERAL. Values: \$ 65,194.77, \$ 65,194.77.

Pago correspondiente al anticipo

Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns: Mes, Foto 1, Foto 2, Foto 3. Rows for Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Traviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 hp, 230v, 60hz, 1780 rpm, para interior o interperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 25.04090526 -111.6143596

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Fisico (%)

EXPEDIENTE
Table with columns: No. Compra/tes, E-2023-00076496, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Fallo, Fecha Inicio Contrato, Fecha Termina Contrato

Inversión CONTRATADA
Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)
Table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (incluye Inversión Federal y Contraparte)
Table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Fisico Real en el MES (%)
Table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
Table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)
Table with columns: Mes (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) and image placeholders

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha : 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Fecha de Inicio de la Obra :	21/09/2023	Fecha Terminación de la Obra :	22/12/2023
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.33722095 -112.4780618
---	--------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
r/a	r/a	r/a	r/a	r/a	r/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Int	E-2023-00076496	Tipo de Contratación	Invitación Restringida		
Fecha de Publicación	22/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	07/09/2023	Fecha Fallo	11/09/2023
Fecha Inicio Contrato	15/09/2023	Fecha Término Contrato	16/12/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 616,132.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,132.43

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,132.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,132.43

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	184,839.73	\$ 184,839.73
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	184,839.73	\$ 184,839.73

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Leticia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.9m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Puerto San Carlos.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.79237252 -112.1081574

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Fisico (%)

EXPEDIENTE table with columns: No. Contrapartes, E-2023-00076496, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, etc.

Inversión CONTRATADA table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total

Avance Fisico Real en el MES (%) table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * table with columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns: Mes, Fotos

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Reposición de 49 m de cerco de malla ciclónica formada de PVC, de 2m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de Puerto San Carlos.	

Fecha de Inicio de la Obra:	<u>21/09/2023</u>	Fecha Terminación de la Obra:	<u>22/12/2023</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	<u>24.79203891 -112.1022956</u>
---	---------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
r/a	r/a	r/a	r/a	r/a	r/a

EXPEDIENTE

No. CompraNet	<u>E-2023-00076496</u>	Tipo de Contratación	Invitación Restringida	
Fecha de Publicación	<u>22/09/2023</u>	Fecha Presenta Propuestas	<u>07/09/2023</u>	Fecha Fallo
Fecha Inicio Contrato	<u>15/09/2023</u>	Fecha Término Contrato	<u>16/12/2023</u>	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 135,477.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,477.35

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,477.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,477.35

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Septiembre	0%	
Octubre	50%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	40,643.21	40,643.21
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	40,643.21	40,643.21

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón