

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN: Datos requeridos

Descripción de la Obra / Acción

Fortalecimiento de capacidades

Fecha Inicio de la Obra: 22/08/2023 Fecha Terminación de la Obra: 09/11/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.336385, -112.268816

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Contrato	E-2023-00040364 E-2023-00094258 E-2023-00082713 E-2023-00102741		Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	08/08/2023	Fecha Presenta Propuestas	08/08/2023	Fecha Fallo	08/08/2023
Fecha Inicio Contrato	22/08/2023	Fecha Terminación Contrato	09/11/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00					\$ 640,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	25%	
Septiembre	25%	
Octubre	25%	
Noviembre	25%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
	\$	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00



* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:
Descripción de la Obra / Acción
Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, En Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 Kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.

Fecha de Inicio de la Obra:	21/07/2023	Fecha Terminación de la Obra:	17/11/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27°58'57.54"N, 114° 2'53.67"O
---	-------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	P-2023-00040364		Tipo de Contratación	Licitación Pública	
Fecha de Publicación	06/06/2023	Fecha Presenta Propuestas	23/06/2023	Fecha Fallo	30/06/2023
Fecha Inicio Contrato	21/07/2023	Fecha Término Contrato	17/11/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 4,308,152.25	\$ 2,023,930.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,332,083.02

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
9%	15%	42%	31%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
\$ 569,887.47	\$ 949,812.45	\$ 2,659,474.87	\$ 1,962,945.74	\$ 189,962.49	\$ -					\$ 6,332,083.02

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	5%	
Agosto	45%	
Septiembre	20%	
Octubre	20%	
Noviembre	9%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	99%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	1,846,350.97	\$ 1,846,350.97
\$	1,625,808.22	\$ 464,516.64
\$	1,714,180.31	\$ 1,444,048.23
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	5,186,339.50	\$ 3,754,915.84

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
septiembre			
octubre			
noviembre			
diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 30-nov-23

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 En Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	31/07/2023	Fecha Terminación de la Obra:	29/10/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27°38'35.60"N, 113°23'0.12"O
---	------------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	E-2023-00053054		Tipo de Contratación		Invitación Restringida
Fecha de Publicación	26/06/2023	Fecha Presenta Propuestas	13/07/2023	Fecha Fallo	17/07/2023
Fecha Inicio Contrato	31/07/2023	Fecha Termino Contrato	29/10/2023		













Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,216,196.49	\$ 1,216,196.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,432,392.97

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1%	25%	36%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
\$ 24,323.93	\$ 608,098.24	\$ 875,661.47	\$ 924,309.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,432,392.97

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Julio	0%	
Agosto	35%	
Septiembre	25%	
Octubre	38%	
Noviembre	1%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	99%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	729,717.89	\$ 729,717.89
\$	-	\$ -
\$	1,153,222.78	\$ 325,941.65
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,882,940.67	\$ 1,055,659.54

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Morzón