



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

FISE 2024
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 33

HOJA: 1 DE 1		
30	AGOSTO	2024

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 1,167 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS, PARA LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	LOS CABOS	CADUAÑO	AUTORIZADO	\$ 1,900,000.00	99%	30%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 979,097.49			
2	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA RIVERA, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 2,850,000.00	0%	0%	En proceso de licitacion
					CONTRATADO	\$ -			
3	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO VAZQUEZ MOLINA, EN CIUDAD INSURGENTES, CONSISTENTE EN: 1.87 KILÓMETROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS.	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	AUTORIZADO	\$ 2,660,965.44	100%	30%	Obra terminada
					CONTRATADO	\$ 1,262,802.53			
4	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	AUTORIZADO	\$ 2,639,034.56	0%	0%	En proceso de licitacion
					CONTRATADO	\$ -			
5	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN 3.3 KM DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO SDR-35, Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CD. COSNTITUCIÓN.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 4,700,000.00	35%	30%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 4,671,718.44			
6	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALAVARADO ARÁMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR.	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ANDRÉS ALAVARADO ARÁMBURO	AUTORIZADO	\$ 5,150,000.00	90%	30%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 3,942,811.21			
GASTOS INDIRECTOS					AUTORIZADO	\$ 615,463.92	52%	27%	
					CONTRATADO	\$ 589,790.44			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 20,515,463.92			
					CONTRATADO	\$ 11,446,220.11			

Elaboró:

Arq. Gíbran Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General