



ACTA DE FINIQUITO

ENTRE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL: "PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA PARTE EXTERNA DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL PIOJILLO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR"

Siendo las 09:30 horas del día 24 de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, sito en calle Sinaloa sin número esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, en La Paz estado de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General, el Ing. Uriel Cano Castro en su carácter de Coordinador Técnico, así como la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez; y el prestador de servicios, Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña; para llevar a cabo la conciliación del finiquito del "Proyecto ejecutivo de drenaje pluvial urbano en la parte externa de la margen derecha del arroyo El Piojillo, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur", ejecutado bajo el contrato de servicios relacionados con la obra pública número ADO-000000003-010-2024 con recursos estatales del Apartado Estudios y Proyectos del Agua del ejercicio 2024.

I. Información básica

Origen de los Recursos:	Apartado Estudios y Proyectos del Agua
Nombre de la acción:	Proyecto ejecutivo de drenaje pluvial urbano en la parte externa de la margen derecha del arroyo El Piojillo, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
Inversión autorizada:	\$536,384.86 (son quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.)
Oficio de autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0096/2024
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación directa
Contrato número:	ADO-000000003-010-2024
Firma:	30 de mayo de 2024
Convenios modificatorios:	LPO-000000003-009-2024/01 LPO-000000003-009-2024/02 LPO-000000003-009-2024/03
Importe contractual:	\$448,920.00 (son cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
Importe modificado:	\$536,384.86 (son quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.
Contratista:	Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña
R.F.C.:	MAPE9404065JA
Fecha inicio programada:	10 de junio de 2024
Fecha terminación programada:	09 de septiembre de 2024
Fecha inicio real:	10 de junio de 2024
Fecha terminación real:	17 de febrero de 2025



ACTA DE FINIQUITO

ENTRE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL: "PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA PARTE EXTERNA DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL PIOJILLO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR"

II. Fianzas y garantías

Garantías exceptuadas de acuerdo con la cláusula octava del contrato ADO-000000003-010-2024 en sus fracciones 1), 2) y 3).

III. Balance financiero

- Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Total	Estatal (100%)
536,384.86	536,384.86

- Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Total	Estatal (100%)
\$448,920.00	\$448,920.00

- Inversión modificada (c/I.V.A.):

Total	Estatal (100%)
536,384.86	536,384.86

- Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Total	Estatal (100%)
536,384.86	536,384.86

- Estimaciones

Número de estimación	Periodo de ejecución		Monto sin IVA	I.V.A.	Suma monto estimado
	Del	Al			
Estimación 1	10-jun-24	05-sep-24	\$ 25,000.00	\$ 4,000	\$ 29,000.00
Estimación 2	05-sep-24	04-nov-24	\$ 170,000.00	\$ 27,200.00	\$ 197,200.00
Estimación 3	05-nov-24	17-feb-25	\$ 267,400.74	\$ 42,784.12	\$ 310,184.86
Total			\$462,400.74	\$73,984.12	\$536,384.86



ACTA DE FINIQUITO

ENTRE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL: "PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA PARTE EXTERNA DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL PIOJILLO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR"

- Deducciones

Número de estimación	Deducciones			
	Amortización anticipo	Inspección y vigilancia	Obras beneficio social	Total deducciones
Estimación 1	\$ ---	\$ 125.00	\$ 250.00	\$ 375.00
Estimación 2	\$ ---	\$ 850.00	\$ 1,700.00	\$ 2,550.00
Estimación 3	\$ ---	\$ 1,337.00	\$ 2,674.01	\$ 4,011.01
Total	\$ ---	\$ 2,312.00	\$ 4,624.01	\$ 6,936.01

- Pagado por estimación

Número de estimación	Periodo de ejecución		Monto estimado con I.V.A.	Total deducciones	Bueno por (pagado)
	Del	Al			
Estimación 1	10-jun-24	05-sep-24	\$ 29,000.00	\$ 375.00	\$ 28,625.00
Estimación 2	05-sep-24	04-nov-24	\$ 197,200.00	\$ 2,550.00	\$ 194,650.00
Estimación 3	05-nov-24	17-feb-25	\$ 310,184.86	\$ 4,011.01	\$ 306,173.85
Total			\$536,384.86	\$6,936.01	\$529,448.85

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte la prestadora de servicios los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La acción tuvo un contrato original por un importe de \$448,920.00 (son cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., el cual se aumentó a través de convenio modificatorio hasta \$536,384.86 (son quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., del cual se efectuaron pagos a la prestadora de servicios por la cantidad \$536,384.86 (son quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., resultando con un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la prestadora de servicios de los defectos y/u observaciones que resultaren de la prestación del servicio, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.



ACTA DE FINIQUITO

ENTRE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL: "PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA PARTE EXTERNA DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL PIOJILLO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR"

Asimismo, forman parte de esta el expediente unitario con toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por la prestadora de servicios

Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña
Prestador de servicios

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Testigo

Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez