



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA
CONTRATANTE**

Siendo las 08:00 horas del día 26 de julio de 2024, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Lic. Olivier Gerardo Montaña y Ing. José Ismael Najera Castañeda, Directora General, Coordinador Administrativo y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", el Ing. Demis Flores Merlin, persona física; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR", bajo el contrato de obra pública número ADO-000000003-011-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos estatales del "programa de inversión de mantenimiento", obra que fue terminada el 29 de junio de 2024 y recibida el 22 de julio de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	"Programa de inversión de mantenimiento"
Nombre de la Obra:	"SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR"
Inversión autorizada:	\$470,791.80 (cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y uno 80/100 con IVA)
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0870/2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación directa
Contrato número:	ADO-000000003-011-2024.
Firma:	30 de mayo de 2024.
Importe del contrato:	\$470,791.80 (cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y uno 80/100 con IVA)
R.F.C.:	FOMD760728HE3
Fecha de inicio programada:	07 de junio de 2024.
Fecha de terminación programada:	11 de julio de 2024.
Fecha de inicio real:	07 de junio de 2024.
Fecha de terminación real:	29 de junio de 2024.

Demis Flores Merlin



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA
CONTRATANTE**

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Estatal
	\$470,791.80	\$470,791.80

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida		Total	Aportación Estatal	
		\$361,865.45	\$361,865.45	
Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	10/06/2024- 29/06/2024.	\$311,952.97	\$49,912.48	\$361,865.45
Total ejercida		\$311,952.97	\$49,912.48	\$361,865.45

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Vicios Ocultos	N/A	N/A	N/A

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$470,791.80 (cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y uno 80/100) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$361,865.45 (Trecientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco 45/100 M.N.) con I.V.A., quedando un importe \$108,926.35 (siento ocho mil novecientos veinte seis 35/100 M.N.) respecto al contrato.

Dennis Flores Heredia



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA
CONTRATANTE**

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista

Ing. Demis Flores Merlin

Por La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo de la CEA

Ing. José Ismael Najera Castañeda
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra "SERVICIOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR", Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número ADO-00000003-011-2024.