



**ACTA FINIQUITO DE OBRA**  
**“REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN OPERACIONES EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA EL CARRIZAL (CEPROVEG), EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Siendo las 09:00 horas del día 22 de agosto de 2024, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por “La Contratante” la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. José Ismael Najera Castañeda, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por “El Contratista”, el Lic. Rey Jesus Carmelo Castillo Pelatos., persona física; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada ““REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN OPERACIONES EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA EL CARRIZAL (CEPROVEG), EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.”, del Estado de Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número ADO-000000003-013-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos estatales del Programa: “CONVENIO SEPADA-CEA”, obra que fue terminada el 20 de julio de 2024 y recibida el 19 de agosto de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

**Información básica.**

Programas:	“CONVENIO SEPADA-CEA”
Nombre de la Obra:	“Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo en operaciones en el centro de propagación vegetativa El Carrizal (CEPROVEG), en el Municipio de La Paz, B.C.S.”
Inversión autorizada:	\$790,284.50 (setecientos noventa mil doscientos ochenta y cuatro pesos 50/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0879/2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación directa
Contrato número:	ADO-000000003-013-2024
Firma:	
Importe del contrato:	\$790,284.50 (setecientos noventa mil doscientos ochenta y cuatro pesos 50/100 con I.V.A.).
R.F.C.:	PEC140523FEA
Fecha de inicio programada:	13 de junio de 2024.
Fecha de terminación programada:	11 de agosto de 2024.
Fecha de inicio real:	13 de junio de 2024.
Fecha de terminación real:	20 de julio de 2024



**ACTA FINIQUITO DE OBRA**  
**“REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN OPERACIONES EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA EL CARRIZAL (CEPROVEG), EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**Balance financiero:**

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Estatal
	\$790,284.50	\$790,284.50

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida		Total	Aportación Estatal	
		\$768,991.53	\$768,991.53	

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
<b>Estimación 1</b>	13/06/2024-02/07/2024	\$565,454.56	\$90,472.73	\$655,927.29
<b>Estimación 2</b>	03/07/2024-20/07/2024	\$97,469.17	\$15,595.07	\$113,064.24
Total ejercida		\$662,923.73	\$106,067.80	\$768,991.53

**Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:**

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	5148-00194-0	\$79,028.45	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Vicios Ocultos	5148-00223-5	\$76,899.15	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$790,284.50 (\$790,284.50 (setecientos noventa mil doscientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$768,991.53 (setecientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y uno 53/100 M.N.) con I.V.A., quedando un importe \$21,292.97 (veintiún mil doscientos noventa y dos 97/100 M.N.) respecto al contrato.

*Manaa*



**ACTA FINIQUITO DE OBRA**  
**“REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN OPERACIONES EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA EL CARRIZAL (CEPROVEG), EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista


Lic. Rey Jesus Carmelo Castillo Pelatos

Por La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General de la CEA



Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico



Ing. José Ismael Najera Castañeda  
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra “Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo en operaciones en el centro de propagación vegetativa El Carrizal (CEPROVEG), en el Municipio de La Paz, B.C.S.”, Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número ADO-000000003-013-2024.