



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
“REPOSICIÓN DE TRES MOTORES ELÉCTRICOS DAÑADOS POR EL HURACÁN KAY  
EN 2022, EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S.”,  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Siendo las 09:00 horas del día 14 de enero de 2025, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por “La Contratante” la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por “El Contratista”, el Ing. Héctor Vega Ureta, Representante Legal de Minimum Tecnología Ambiental, S.A. de C.V; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada “Reposición de tres motores eléctricos dañados por el huracán Kay en 2022, en el municipio de Comondú, B.C.S.”, bajo el contrato de obra pública número INO-000000003-015-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos del FADENBCS, obra que fue terminada el 10 de diciembre de 2024 y recibida el 13 de diciembre de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

**Información básica**

|   |   |
|---|---|
| Programa:                               | FADENBCS  |
| Nombre de la Obra:                      | “Reposición de tres motores eléctricos dañados por el huracán Kay en 2022, en el municipio de Comondú, B.C.S.”. |
| Inversión autorizada:                   | \$965,000.00 (son novecientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con I.V.A.                                 |
| Oficio de Autorización:                 | FADENBCS/019/2024   |
| Modalidad de adjudicación del contrato: | Invitación a cuando menos tres.   |
| Contrato número:                        | INO-000000003-015-2024.   |
| Firma:                                  | 28 de noviembre de 2024.  |
| Importe del contrato:                   | \$809,246.83 (son ochocientos nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 83/100 M.N.) con I.V.A.                |
| R.F.C.:                                 | MTA0210291T2  |
| Fecha de inicio programada:             | 29 de noviembre de 2024.  |
| Fecha de terminación programada:        | 28 de diciembre de 2024.  |
| Fecha de inicio real:                   | 29 de noviembre de 2024.  |
| Fecha de terminación real:              | 10 de diciembre de 2024.  |



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
"REPOSICIÓN DE TRES MOTORES ELÉCTRICOS DAÑADOS POR EL HURACÁN KAY  
EN 2022, EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S.",  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**Balance financiero**

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

|          |              |                     |
|----------|--------------|---------------------|
| Contrato | Total        | Aportación FADENBCS |
|          | \$809,246.83 | \$809,246.83        |

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

|                    |              |                     |
|--------------------|--------------|---------------------|
| Inversión Ejercida | Total        | Aportación FADENBCS |
|                    | \$804,318.29 | \$804,318.29        |

| Concepto       | Periodo ejecución          | Subtotal     | I.V.A.       | Total        |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Estimación 1   | 29/11/2024-<br>10/12/2024. | \$693,377.84 | \$110,940.45 | \$804,318.29 |
| Total ejercida |                            | \$693,377.84 | \$110,940.45 | \$804,318.29 |

**Fianzas otorgadas a favor de la dependencia**

| Concepto       | Folio no.    | Importe     | Afianzadora                          |
|----------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Anticipo       | N/A          | N/A         | N/A                                  |
| Cumplimiento   | 8271-00581-2 | \$80,924.68 | Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. |
| Vicios Ocultos | 8271-00597-3 | \$80,431.83 | Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. |

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$809,246.83 (son ochocientos nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 83/100 M.N.) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$804,318.29 (son ochocientos cuatro mil trescientos diez y ocho pesos 29/100 M.N.) con I.V.A., quedando un importe \$4,928.54 (son cuatro mil novecientos veintiocho pesos 54/100 M.N.) respecto al contrato.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
"REPOSICIÓN DE TRES MOTORES ELÉCTRICOS DAÑADOS POR EL HURACÁN KAY  
EN 2022, EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S.",  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista

---

Ing. Héctor Vega Ureta  
Representante Legal de  
Minimum Tecnología Ambiental, S.A. de C.V

Por La Contratante

---

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General de la CEA

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra "Reposición de tres motores eléctricos dañados por el huracán Kay en 2022, en el municipio de Comondú, B.C.S.", bajo el contrato de obra pública número INO-000000003-015-2024.