



ACTA FINIQUITO DE OBRA
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Siendo las 8:00 horas del día 12 de diciembre de 2024, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA), cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", el Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle, persona física; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "suministro e instalación de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LPO-000000003-001-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos estatales del Programa: RAMO 28"Plan Hídrico", obra que fue terminada el 25 de octubre de 2024 y recibida el 26 de noviembre de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	RAMO 28"Plan Hídrico"
Nombre de la Obra:	"suministro e instalación de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur"
Inversión autorizada:	\$12,773,459.77 (Doce millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 77/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0096/2024.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Estatal.
Contrato número:	LPO-000000003-001-2024.
Firma:	25 de marzo de 2024.
Importe del contrato:	\$12,498,623.31 (doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 31/100 con I.V.A.).
Convenio número:	LPO-000000003-001-2024/01
Firma	28 de agosto 2024
Importe del Convenio	\$274,836.46.
R.F.C.:	RAVJ830120MC4
Fecha de inicio programada:	01 de abril de 2024.
Fecha de terminación programada:	31 de agosto de 2024.
Fecha de inicio real:	01 de abril de 2024.
Fecha de terminación real:	25 de octubre de 2024.



ACTA FINIQUITO DE OBRA
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M3/DÍA DE CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Estatal	Aportación Cooperativa Buzos y pescadores B.C.S., S.C.L.
	\$12,773,459.77	\$10,273,459.77	\$2,500,000.00

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Estatal	Aportación Cooperativa Buzos y pescadores B.C.S., S.C.L.
	\$12,773,459.77	\$10,273,459.77	\$2,500,000.00

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	01/04/2024-30/05/2024.	\$704,350.52	\$112,696.08	\$817,046.60
Estimación 2	31/05/2024-29/06/2024	\$612,568.63	\$98,010.98	\$710,579.61
Estimación 3	30/06/2024-29/07/2024	\$5,666,463.05	\$906,634.09	\$6,573,097.14
Estimación 4	30/07/2024-28/08/2024	\$1,841,485.93	\$294,637.75	\$2,136,123.68
Estimación 5	29/08/2024-25/10/2024	\$2,186,735.12	\$349,877.62	\$2,536,612.74
Total ejercida		\$11,011,603.25	\$1,761,856.52	\$12,773,459.77

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2268431	\$3,749,586.99	CHUBB Fianza Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.
Cumplimiento	2268432	\$1,277,345.98	CHUBB Fianza Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.
Vicios Ocultos	2313625	\$1,277,345.98	CHUBB Fianza Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:



ACTA FINIQUITO DE OBRA
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 200 M³/DÍA DE CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ, EN BAJA CALIFORNIA SUR”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

La obra tuvo un contrato original por un importe contractual de \$12,773,459.77 (Doce millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 77/100) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$12,773,459.77 (Doce millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 77/100) con I.V.A., resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) respecto al contrato.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista

Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle

Por La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra “suministro e instalación de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m³/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur”, Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número LPO-000000003-001-2024..