



Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

## ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Siendo las 11:00 horas del día 14 de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, en calle Sinaloa sin número esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, en La Paz, municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General, el Ing. Uriel Cano Castro en su carácter de Coordinador Técnico, así como la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez; y por la empresa Servicios Técnicos y Administrativos COLTZIN, S.C., el Ing. Antonio Castro en su carácter de Administrador; con el propósito de realizar el finiquito del "Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé", bajo el contrato de servicios relacionados con la obra pública número IO-62-O17-903017989-N-11-2024, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos de "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA) del ejercicio 2024.

### I. Información básica

Origen de los Recursos:	PROAGUA 2024.
Nombre de la acción:	"Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé"
Inversión autorizada (modificada):	\$1,199,784.15 (es un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado
Oficio de autorización:	SFyA-SSF-DPycP-0096/2024
Importe contractual:	\$1,199,784.15 (es un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas
Contrato número:	IO-62-O17-903017989-N-11-2024
Firma:	08 de julio de 2024.
Contratista:	Servicios Técnicos y Administrativos COLTZIN, S.C.
R.F.C.:	STA950328Q32.
Convenio modificatorio en monto (reducción):	IO-62-O17-903017989-N-11-2024/01
Monto según convenio modificatorio:	\$1,195,551.36 (en un millón ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado
Fecha inicio programada:	10 de julio de 2024
Fecha terminación programada:	31 de diciembre de 2024
Fecha inicio real:	10 de julio de 2024
Fecha terminación real:	31 de diciembre de 2024



## ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

### II. Fianzas y garantías

- Fianzas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00543-0	\$359,935.24	Aseguradora insurgentes S.A. de C.V.
Cumplimiento	8271-00540-1	\$119,978.42	
Vicios ocultos	8271-00625-7	\$119,555.14	

### III. Balance financiero

- Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Total	Federal 40%	Estatad 60%
\$1,199,784.15	\$479,913.66	\$719,870.49

- Inversión modificada (c/I.V.A.):

Total	Federal 40%	Estatad 60%
\$1,195,551.36	\$478,220.54	\$717,330.82

- Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Total	Federal 40%	Estatad 60%
\$1,199,784.15	\$479,913.66	\$719,870.49

- Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Total	Federal 40%	Estatad 60%
\$1,195,551.36	\$478,220.54	\$717,330.82



## ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

- Estimaciones

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Anticipo		\$ 310,289.00	\$ 49,646.24	\$ 359,935.24	
Estimación 1	Del 10-jul-24	\$ 52,369.04	\$ 8,379.05	\$ 60,748.09	\$ 18,224.43
	Al 10-agost-24				
Estimación 2	Del 10-agost-24	\$ 379,734.04	\$ 60,757.45	\$ 440,491.49	\$ 132,147.45
	Al 10-sep-24				
Estimación 3	Del 11-sep-24	\$ 598,544.64	\$ 95,767.14	\$ 694,311.78	\$ 209,563.36
	Al 31-dic-24				
<b>Total ejercido</b>		<b>\$1,030,647.72</b>	<b>\$164,903.64</b>	<b>\$1,195,551.36</b>	<b>\$ 359,935.24</b>

- Desglose de los recursos por estimación

Concepto	Estimado (incluye I.V.A.)		Total
	Federal (40%)	Estatad (60%)	
Estimación 1N	\$24,299.24	\$36,448.85	\$60,748.09
Estimación 2N	\$176,196.60	\$264,294.89	\$440,491.49
Estimación 3N	\$277,724.710	\$416,587.070	\$694,311.78
Total ejercido	\$478,220.55	\$717,330.80	\$1,195,551.35

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte la prestadora de servicios los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La acción tuvo un contrato original por un importe con I.V.A. \$1,199,784.15 (es un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), del cual se efectuaron pagos a la prestadora de servicios por la cantidad con I.V.A. \$1,195,551.36 (en un millón ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, resultando una diferencia de \$4,232.79 (cuatro mil doscientos treinta y dos pesos 79/100 M.N.), el cual quedo reflejado en el convenio modificatorio correspondiente.

La presente acta no exime a la prestadora de servicios de los defectos y/u observaciones que resultaren de la prestación del servicio, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.


Asimismo, forman parte de esta el expediente de la obra con toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto.



## ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.


**Por Servicios Técnicos y Administrativos Coltzin, S.C.**



---


**Ing. Antonio Castro**  
Administrador

**Por la Comisión Estatal del Agua**



---

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General



---

**Ing. Uriel Cano Castro**  
Coordinador Técnico

Testigo



---

**Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**

*Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la contratista y la Comisión Estatal del Agua de la acción:  
"Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía,  
municipio de Mulegé".*