



ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Siendo las 08:00 horas del día 07 de marzo de 2025, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", el Ing. Edgar Omar Fernández Quintero, en su carácter de representante legal de la empresa Baja California Sur Constructora, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-8-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio 2024, obra que fue terminada el 19 de febrero de 2025 y recibida el 03 de marzo de 2025, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	"PROAGUA" 2024.
Nombre de la Obra:	"Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur".
Inversión autorizada:	\$5,280,405.97 (Cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0041.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-62-O17-903017989-N-8-2024.
Firma del contrato:	03 de julio de 2024.
Convenio modificadorio número:	LO-62-O17-903017989-N-8-2024/01.
Firma de convenio modificadorio:	02 de diciembre de 2024.
Importe del contrato:	\$5,280,405.97 (Cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100 con I.V.A.).
R.F.C.:	BCS0706287W9.
Fecha de inicio programada:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación reprogramada:	28 de febrero de 2025.
Fecha de inicio real:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación real:	19 de febrero de 2025.



ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$5,280,405.97	\$1,831,003.20	\$3,449,402.77

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$5,280,405.97	\$1,831,003.20	\$3,449,402.77

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	05/07/2024- 02/09/2024	\$231,006.89	\$36,961.10	\$267,967.99
Estimación 2	03/09/2024 01/11/2024	\$254,534.75	\$40,725.56	\$295,260.31
Estimación 3	02/11/2024 02/01/2025	\$1,554,863.36	\$248,778.14	\$1,803,641.50
Estimación 4	03/01/2025 30/01/2025	\$1,478,080.08	\$236,492.81	\$1,714,572.27
Estimación 5	31/01/2025 18/02/2025	\$506,045.41	\$80,967.27	\$587,012.68
Estimación 6	02/11/2024 19/02/2025	\$527,543.62	\$84,406.98	\$611,950.60
Total ejercida		\$4,552,074.11	\$728,331.86	\$5,280,405.97

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00537-9	\$1,584,121.79	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Cumplimiento	8271-00538-0	\$528,040.60	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	8271-00621-3	\$528,040.60	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.



ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$5,280,405.97 (cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$5,280,405.97 (cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100) con I.V.A., quedando un saldo no ejercido de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) respecto al contrato.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista

Ing. Edgar Omar Fernández Quintero

Por La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur", Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-8-2024.