



La Paz, Baja California Sur a 30 de junio de 2025.  
"2025, Cincuentenario de la promulgación de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur".

**Oficio N°:** CEA/CT-0349/2025.

**Asunto:** Avances físico – financiero PROAGUA 2025.

**Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña**

Director Local de la CONAGUA en B.C.S.

Presente.



La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y XIV de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación a las Acciones a ejecutarse por esta Comisión Estatal del Agua, derivado del Anexo de Ejecución PROAGUA número 03-01/2025 y su Anexo Técnico número 01/2025, de las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas del ejercicio 2025; adjunto al presente me permito enviar a Usted, para su revisión el reporte de Avances Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo y junio de 2025, de las acciones convenidas debidamente requisitados.

Sin otro particular por el momento, le envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Reporte de avances fisicos - financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	MAYO	2025

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

3. Ejecutor : COMISION ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:

MAYO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico ( % )			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U032	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U031	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

se proyecta el inicio de licitación en el mes de julio

Firmas por parte del Organismo Ejecutor


Elaboró:

  
 Arq. Gibran Morales Peña  
 Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

  
 Ing. Uriel Cano Castro  
 Coordinador Técnico

Aprobó:

  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General