

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I.-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión				Metas por Indicador						
			Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
6	COMSAPAS MULEGÉ	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS FUENTES DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE, INCLUYE ARRANCADOR, MEDIDOR DE GASTO Y CERCO PERIMETRAL	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	04/10/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00			Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 600,000.00				EQUIPAMIENTO	3		
														Licitado	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66							
														Contratado	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66							
														Físico	\$ 299,928.83	\$ 179,957.30	\$ 119,971.53							
														Financiero										
7	COMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (442 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA COLONIA MIRAMAR	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	04/10/2018	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00			Autorizado	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00	\$ 366,677.00				METROS	442		
														Licitado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33							
														Contratado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33							
														Físico	\$ 273,158.50	\$ 163,895.10	\$ 109,263.40							
														Financiero										
8	COMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (487 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (52) EN LA COLONIA ZARAGOZA	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	04/10/2018	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00			Autorizado	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00	\$ 404,711.00				METROS	487		
														Licitado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21							
														Contratado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21							
														Físico	\$ 277,523.55	\$ 166,514.13	\$ 111,009.42							
														Financiero										
		SUPERVISIÓN TÉCNICA						04/10/2018	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30			Autorizado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86								
								04/10/2018	\$ 133,908.27	\$ 75,957.04			Físico	\$ 133,908.27	\$ 75,957.04	\$ 57,951.23								
									\$ 133,908.27	\$ 75,957.04			Financiero	\$ 133,908.27	\$ 75,957.04	\$ 57,951.23								
									\$ 197,640.00	\$ 98,820.00			Autorizado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00				**				
													Físico											
													Financiero											

TOTAL	\$24,403,906.46	\$ 13,560,300.30	\$19,771,094.96	\$16,135,547.48	Autorizado	\$ 24,403,906.46	\$ 13,560,300.30	\$ 8,593,806.86	\$ 2,249,799.30
					Licitado	\$ 23,508,358.92	\$ 12,456,067.88	\$ 8,802,491.74	\$ 2,249,799.30
					Contratado	\$ 23,508,358.92	\$ 12,456,067.88	\$ 8,802,491.74	\$ 2,249,799.30
					Físico	\$ 6,857,904.98	\$ 4,437,031.11	\$ 2,420,873.87	
					Financiero	\$ 5,512,495.66	\$ 3,128,390.42	\$ 2,384,105.24	

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS