

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)

REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPA DE LORETO

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
29	JULIO	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador								
			Clave de INEGI (9) Dignitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
1	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	030090001	LORETO	LORETO	IT	2016	AGUA POTABLE	29 DE JULIO DE 2016					Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00							KM RED DE AGUA POTABLE	1.75		
													Licitado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00											
													Contratado	\$ -	\$ -		\$ -											
													Fisico	\$ -	\$ -		\$ -											
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00										
														Fisico														
														Financiero														
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 42,000.00	\$ 29,400.00		\$ 12,600.00										
														Fisico														
														Financiero														

TOTAL																												
														Autorizado	\$ 1,557,000.00	\$ 1,086,900.00		\$470,100.00										
														Licitado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00										
														Contratado	\$ -	\$ -		\$ -										
														Fisico	\$ -	\$ -		\$ -										
														Financiero	\$ -	\$ -		\$ -										

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE LORETO

C. JESÚS DAVIS YEE
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPA DE LORETO

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

1

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)**

**REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
29	JULIO	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador								
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
1	OOMSAPAS LA PAZ	CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL – LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL – SAN PEDRO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CT	2015	AGUA POTABLE	29 DE JULIO DE 2016	\$ 29,749,695.80	\$ 20,229,793.14	\$ 21,742,647.06	\$ 14,785,000.00	Autorizado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00								KM LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.2	5.2		
													Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00													
													Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60													
													Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60													
													Financiero	\$ 2,402,114.62	\$ 1,633,437.94	\$ 768,676.68													
2	OOMSAPAS LA PAZ	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA)	030030001	LA PAZ	EL CENTENARIO	IT	2016	AGUA POTABLE	29 DE JULIO DE 2016			\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00								PLANTA POTABILIZADORA	1				
													Licitado																
													Contratado																
													Físico																
													Financiero																
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00												
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40												
														Físico															
														Financiero	\$ 156,250.00	\$ 106,250.00	\$ 50,000.00												

TOTAL														Autorizado	\$ 21,940,352.40	\$ 19,027,844.00	\$ 2,912,508.40									
														Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00									
														Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60									
														Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60									
														Financiero	\$ 2,558,364.62	\$ 1,739,687.94	\$ 818,676.68									

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

1