

**REPORTE DE AVANCE 2016**  
**(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	MAYO	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador										
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
1	OOMSAPAS LA PAZ	CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL – LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL – SAN PEDRO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CT	2015	AGUA POTABLE	30 DE MAYO DE 2016	\$ 29,749,695.80	\$ 20,229,793.14	\$ 21,742,647.06	\$ 14,785,000.00	Autorizado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00									KM LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.2	5.2		
													Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00														
													Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60														
													Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60														
														Financiero																
2	OOMSAPAS LA PAZ	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA)	030030001	LA PAZ	EL CENTENARIO	IT	2016	AGUA POTABLE	30 DE MAYO DE 2016			\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00									PLANTA POTABILIZADORA	1				
														Licitado																
														Contratado																
														Físico																
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00													
														Físico																
														Financiero																
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40													
														Físico																
														Financiero																

<b>TOTAL</b>														Autorizado	\$ 21,940,352.40	\$ 19,027,844.00	\$ 2,912,508.40										
														Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00										
														Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60										
														Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60										
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -										

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

**ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA**  
DIRECTOR LOCAL BCS