

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	SEPTIEMBRE	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
1	OOMSAPAS LA PAZ	CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL – LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL – SAN PEDRO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CT	2015	AGUA POTABLE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 29,749,695.80	\$ 20,229,793.14	\$ 21,742,647.06	\$ 14,785,000.00	Autorizado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00									KM LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.2	5.2		
													Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00														
													Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60														
													Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60														
														Financiero	\$ 2,402,114.62	\$ 1,633,437.94	\$ 768,676.68													
2	OOMSAPAS LA PAZ	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA)	030030001	LA PAZ	EL CENTENARIO	IT	2016	AGUA POTABLE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00									PLANTA POTABILIZADORA	1				
													Licitado																	
													Contratado																	
													Físico																	
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00													
														Físico																
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40													
														Físico																
														Financiero	\$ 156,250.00	\$ 106,250.00	\$ 50,000.00													

TOTAL																										
														Autorizado	\$ 21,940,352.40	\$ 19,027,844.00	\$ 2,912,508.40									
														Licitado	\$ 8,823,300.00	\$ 5,999,844.00	\$ 2,823,456.00									
														Contratado	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60									
														Físico	\$ 8,007,048.74	\$ 5,444,793.14	\$ 2,562,255.60									
														Financiero	\$ 2,558,364.62	\$ 1,739,687.94	\$ 818,676.68									


Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.



ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO URBANO (APAUUR)
 REPORTE DE AVANCE 2016
 (PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
 ENTIDAD EJECUTORA: COMSAPA DE LORETO

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
30	SEPTIEMBRE	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Digits	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	COMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	030090001	LORETO	LORETO	IT	2016	AGUA POTABLE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00			KM RED DE AGUA POTABLE	1.75		
														Licitado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00						
														Contratado	\$ 1,487,508.68	\$ 1,041,256.08		\$446,252.60						
														Físico	\$ 595,003.47	\$ 416,502.43		\$178,501.04						
														Financiero	\$ 446,252.60	\$ 312,376.82		\$133,875.78						
		CONTRALORÍA SOCIAL																						
		SUPERVISIÓN TÉCNICA																						
TOTAL													Autorizado	\$ 1,557,000.00	\$ 1,086,900.00		\$470,100.00							
													Licitado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00		\$450,000.00							
													Contratado	\$ 1,487,508.68	\$ 1,041,256.08		\$446,252.60							
													Físico	\$ 616,003.47	\$ 431,202.43		\$184,801.04							
													Financiero	\$ 467,252.60	\$ 327,076.82		\$140,175.78							

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE LORETO

C. JESÚS DAVIS YEE
 DIRECTOR GENERAL DEL COMSAPA DE LORETO

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
 DIRECTOR LOCAL BCS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPAS DE MULEGÉ

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

DIA	MES	AÑO
30	SEPTIEMBRE	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador							
			Clave de INEGI (9) Digitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estata 1	Mpal.	G. I. C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
3	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA SANTA ROSALÍA	030020001	MULEGÉ	SANJA ROSALÍA	IT	2016	AGUA POTABLE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 816,572.00	\$ 571,600.40			Autorizado	\$ 828,630.00	\$ 580,041.00		\$248,589.00							KM RED DE AGUA POTABLE	3.00	
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 15,030.00	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00									
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 23,231.64	\$ 16,240.00		\$ 6,961.64									
														Físico													
														Financiero													

TOTAL														Autorizado	\$ 868,831.64	\$ 603,781.00		\$263,050.64								
														Licitado	\$ 816,572.00	\$ 571,600.40		\$244,971.60								
														Contratado	\$ 816,572.00	\$ 571,600.40		\$244,971.60								
														Físico	\$ 555,268.96	\$ 388,688.27		\$166,580.69								
														Financiero	\$ 530,034.11	\$ 371,023.88		\$159,010.23								

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS