

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
REPORTE DE AVANCE
APARTADO INFRAESTRUCTURA 2016
(PESOS)

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	OCTUBRE	2016

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): PRIMER MODIFICATORIO, 20 DE JUNIO DE 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPAS DE LOS CABOS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	CONCLUSION DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y TRATAMIENTO TERCARIO EN PTAR MESA COLORADA DE 150 LPS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	CC	2013	R	31/10/2016	\$ 10,992,556.00	\$ 6,595,966.00	0	0	Autorizado	10,992,556.00	6,595,966.00		4,396,590.00				LPS/MEJ	150	
														Licitado	10,989,447.33	6,595,966.00		4,393,481.33						
														Contratado	10,989,447.33	6,595,966.00		4,393,481.33						
														Físico	10,989,447.33	6,593,668.40		4,395,778.93						
														Financiero	10,965,063.93	6,579,008.36		4,386,055.57						
		CONTRALORÍA SOCIAL																						
		SUPERVISIÓN TÉCNICA																						

TOTAL	10,992,556.00	6,595,966.00	0.00	0.00	Autorizado	11,232,407.12	6,737,885.32	0.00	4,494,521.80	0.00	0.00
					Licitado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33	0.00	0.00
					Contratado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33	0.00	0.00
					Físico	11,229,298.45	6,735,579.07	0.00	4,493,719.38	0.00	0.00
					Financiero	11,204,915.05	6,720,919.03	0.00	4,483,996.02	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

ING. OSCAR GENE RUIZ COZIO
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS



DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

1

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 20 DE JUNIO DE 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA
ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPAS DE MULEGÉ

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
30	OCTUBRE	2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE TERGERA ETAPA DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	CC	2014	C	30/10/2016			\$ 13,402,936.68	\$ 9,113,996.94	Autorizado	10,270,038.00	6,983,625.84	0.00	3,286,412.16			LPS/MEJ	40	
														Licitado	9,996,664.00	6,797,731.52		3,198,932.48					
														Contratado	9,996,664.00	6,797,731.52		3,198,932.48					
														Físico	2,501,836.00	1,701,248.48		800,587.52					
														Financiero	2,998,999.20	2,039,319.46		959,679.74					
	CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	20,000.00	10,000.00		10,000.00						
													Físico	0	0		0.00						
													Financiero	0	0		0.00						
	SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	205,400.76	139,672.52		65,728.24						
													Físico	0	0		0.00						
													Financiero	0	0		0.00						

TOTAL	0.00	0.00	13,402,936.68	9,113,996.94	Autorizado	10,495,438.76	7,133,298.36	0.00	3,362,140.40	0.00	0.00
					Licitado	9,996,664.00	6,797,731.52	0.00	3,198,932.48		
					Contratado	9,996,664.00	6,797,731.52	0.00	3,198,932.48		
					Físico	2,501,836.00	1,701,248.48	0.00	800,587.52		
					Financiero	2,998,999.20	2,039,319.46	0.00	959,679.74		

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS