

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAUUR)**  
**REPORTE DE AVANCE 2016**  
**(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>HOJA: 1 DE 2</b>          |            |            |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> |            |            |
| <b>DÍA</b>                   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 31                           | DICIEMBRE  | 2016       |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra   | Localización               |           |               | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente   | Fecha Reporte   | Costo de la Obra |                  | Ejercido al año anterior |                  | Inversión  |                  |                  |                 |       |       |      | Metas por Indicador  |                        |                        |     |     |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------|----------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|
|     |                               |   | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad     |                      |               |              |                 | Total            | Federal          | Total                    | Federal          | Avance     | Suma             | Federal          | Estatal         | Mpal. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada             | Alcanzada              |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  |            |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 1   | OOMSAPAS LA PAZ               | CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL - LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL - SAN PEDRO  | 030030001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | CT                   | 2015          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 29,749,695.80 | \$ 20,229,793.14 | \$ 21,742,647.06         | \$ 14,785,000.00 | Autorizado | \$ 8,006,109.96  | \$ 5,444,154.77  | \$ 2,561,955.19 |       |       |      |                      |                        | KM LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 5.2 | 5.2 |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 8,006,109.96  | \$ 5,444,154.77  | \$ 2,561,955.19 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 8,007,048.74  | \$ 5,444,793.14  | \$ 2,562,255.60 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 8,007,048.74  | \$ 5,444,793.14  | \$ 2,562,255.60 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero | \$ 8,006,109.93  | \$ 5,444,154.74  | \$ 2,561,955.19 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 2   | OOMSAPAS LA PAZ               | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA) | 030030001                  | LA PAZ    | EL CENTENARIO | IT                   | 2016          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 23,584,548.05 | \$ 23,584,548.05 | \$ -                     | \$ -             | Autorizado | \$ 12,500,000.00 | \$ 12,500,000.00 |                 |       |       |      |                      | PLANTA POTABILIZADORA  | 1                      |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 12,500,000.00 | \$ 12,500,000.00 |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 23,584,548.05 | \$ 23,584,548.05 |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 12,500,000.00 | \$ 12,500,000.00 |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero | \$ 12,500,000.00 | \$ 12,500,000.00 |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 3   | OOMSAPAS LA PAZ               | ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO DE RECARGA DEL ACUÍFERO DE LA PAZ Y EL CARRIZAL.  | 030030001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | IT                   | 2016          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 4,388,806.06  | \$ 3,511,044.85  |                          |                  | Autorizado | \$ 4,500,000.00  | \$ 3,600,000.00  | \$ 900,000.00   |       |       |      |                      | PROYECTO EJECUTIVO     | 1                      |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 4,388,806.06  | \$ 3,511,044.85  | \$ 877,761.21   |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 4,388,806.06  | \$ 3,511,044.85  | \$ 877,761.21   |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 4   | OOMSAPAS LA PAZ               | REHABILITACIÓN DE POZO 1 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ  | 030030001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | IT                   | 2016          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 259,265.80    | \$ 176,300.74    |                          |                  | Autorizado | \$ 272,785.66    | \$ 185,546.32    | \$ 87,239.34    |       |       |      |                      | REHABILITACIÓN DE POZO | 1                      |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 259,265.80    | \$ 176,300.74    | \$ 82,965.06    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 259,265.80    | \$ 176,300.74    | \$ 82,965.06    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 239,772.00    | \$ 163,044.96    | \$ 76,727.04    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 5   | OOMSAPAS LA PAZ               | REHABILITACIÓN DE POZO 2 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ  | 030030001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | IT                   | 2016          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 252,663.66    | \$ 171,811.29    |                          |                  | Autorizado | \$ 271,583.33    | \$ 184,728.51    | \$ 86,854.82    |       |       |      |                      | REHABILITACIÓN DE POZO | 1                      |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 252,663.66    | \$ 171,811.29    | \$ 80,852.37    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 252,663.66    | \$ 171,811.29    | \$ 80,852.37    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 226,215.66    | \$ 153,826.65    | \$ 72,389.01    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
| 6   | OOMSAPAS LA PAZ               | REHABILITACIÓN DE POZO 4 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ  | 030030001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | IT                   | 2016          | AGUA POTABLE | 31 DE DICIEMBRE | \$ 253,901.38    | \$ 172,652.94    |                          |                  | Autorizado | \$ 272,821.05    | \$ 185,570.40    | \$ 87,250.65    |       |       |      |                      | REHABILITACIÓN DE POZO | 1                      |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Licitado   | \$ 253,901.38    | \$ 172,652.94    | \$ 81,248.44    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Contratado | \$ 253,901.38    | \$ 172,652.94    | \$ 81,248.44    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 229,924.52    | \$ 156,348.67    | \$ 73,575.85    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero |                  |                  |                 |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               | CONTRALORÍA SOCIAL  |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Autorizado | \$ 20,000.00     | \$ 10,000.00     | \$ 10,000.00    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 10,000.00     | \$ 5,000.00      | \$ 5,000.00     |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero | \$ 20,000.00     | \$ 10,000.00     | \$ 10,000.00    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               | SUPERVISIÓN TÉCNICA   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Autorizado | \$ 597,052.40    | \$ 518,000.00    | \$ 79,052.40    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Físico     | \$ 205,921.50    | \$ 157,001.50    | \$ 48,920.00    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |
|     |                               |   |                            |           |               |                      |               |              |                 |                  |                  |                          |                  | Financiero | \$ 344,628.79    | \$ 315,576.39    | \$ 79,052.40    |       |       |      |                      |                        |                        |     |     |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU)  
REPORTE DE AVANCE 2016  
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>HOJA: 2 DE 2</b>          |            |            |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> |            |            |
| <b>DIA</b>                   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 31                           | DICIEMBRE  | 2016       |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización               |           |           | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra |         | Ejercido al año anterior |         | Inversión |      |         |         |       |       | Metas por indicador |                      |            |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------|--------------------------|---------|-----------|------|---------|---------|-------|-------|---------------------|----------------------|------------|
|     |                               |                                 | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad |                      |               |            |               | Total            | Federal | Total                    | Federal | Avance    | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | G.I.C | Otro                | Nombre del Indicador | Programada |


|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                  |                  |                  |                 |               |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizado | \$ 26,440,352.40 | \$ 22,628,000.00 | \$ 3,551,007.59  | \$ 261,344.81   |               |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | Licitado         | \$ 25,660,746.86 | \$ 21,975,964.59 | \$ 3,439,716.40 | \$ 245,065.87 |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | Contratado       | \$ 36,746,233.69 | \$ 33,061,151.01 | \$ 3,440,016.81 | \$ 245,065.87 |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | Físico           | \$ 21,418,882.42 | \$ 18,580,014.92 | \$ 2,616,175.60 | \$ 222,691.90 |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | Financiero       | \$ 20,870,738.72 | \$ 18,269,731.13 | \$ 2,651,007.59 | \$ -          |  |  |

| Situación de la Obra       |    |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN       | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN      | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN  | CT |

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

  
ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

1