

FONDO DE DESASTRES NATURALES
SUBCOMITÉ: SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL
INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, CUARTO TRIMESTRE 2015

FECHA: 31 de Diciembre de 2015

**OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN "PAÚL", POR LLUVIA SEVERA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012 AL 17 DE OCTUBRE DE 2012,
EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
6	LORETO	LORETO	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS SE DAÑÓ 200 METROS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PVC 6 PULGADAS, QUE FUE ARRASTRADA POR LA CORRIENTE DE AGUAS DEL ARROYO SAN THELMO.	REPOSICIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍA PVC 6 PULGADAS RD 32.5, EN 162 METROS LINEALES.	\$102,965.00	\$101,081.83	\$101,081.83	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
7	LORETO	LORETO	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS PROVOCANDO FUERTES ESCURRIMIENTOS EN EL ARROYO SAN THELMO, DESACOPLANDO Y ARRASTRANDO 180 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 4 PULGADAS RD 32.5.	REPOSICIÓN DE 158.9 METROS DE TUBERÍA PVC 4 PULGADAS RD 32.5.	\$99,060.00	\$96,727.58	\$96,727.58	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
8	LORETO	LORETO	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS SE PRESENTARON FUERTES ESCURRIMIENTOS EN ARROYO SAN THELMO SE DESACOPLO Y ARRASTRÓ 150 METROS DE EMISOR A PRESIÓN PVC 6 PULGADAS RD 32.5	REPOSICIÓN DE 65 METROS DE TUBERÍA PVC 6 PULGADAS RD 32.5.	\$30,000.00	\$29,978.44	\$29,978.44	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
9	MULEGÉ	H. MULEGÉ	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS SE PRESENTARON FUERTES ESCURRIMIENTOS EN ESTERO MULEGÉ PROVOCANDO EL DESACOPAMIENTO Y ARRASTRE DE 400 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 4 PULGADAS RD 32.5 EN MARGEN DERECHA DEL ESTERO.	REPOSICIÓN DE 400 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 4 PULGADAS RD 32.5.	\$330,000.00	\$204,459.55	\$199,158.07	\$5,301.48	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
10	MULEGÉ	H. MULEGÉ	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS OCASIONÓ FUERTES ESCURRIMIENTOS EN ESTERO MULEGÉ PROVOCANDO EL DESACOPAMIENTO Y ARRASTRE DE 300 METROS DE EMISOR A PRESIÓN PVC 8 PULGADAS RD 32.5 EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ESTERO.	REPOSICIÓN DE 300 METROS DE EMISOR A PRESIÓN PVC 8 PULGADAS RD 32.5.	\$475,000.00	\$443,605.94	\$443,604.53	\$1.41	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
11	MULEGÉ	H. MULEGÉ	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS OCASIONÓ FUERTES ESCURRIMIENTOS EN ESTERO MULEGÉ PROVOCANDO EL DESACOPAMIENTO Y ARRASTRE DE 300 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 4 PULGADAS RD 32.5 EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ESTERO.	REPOSICIÓN DE 300 METROS DE TUBERÍA PVC 4 PULGADAS RD 32.5.	\$276,000.00	\$253,698.07	\$113,618.24	\$140,079.83	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
12	MULEGÉ	H. MULEGÉ	A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LLUVIAS OCASIONÓ INUNDACIÓN EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES COLAPSANDO EL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO CONSISTENTE EN 2 BOMBAS DEMOLEDORAS DE 25 HP Y ARRANCADOR DUPLEX.	REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS DEMOLEDORAS DE 25 HP Y ARRANCADOR DUPLEX.	\$815,000.00	\$786,692.63	\$786,692.63	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
13	MULEGÉ	H. MULEGÉ	DERIVADO DE LA LLUVIA SEVERA PROVOCARON FUERTES ESCURRIMIENTO, PROVOCANDO DAÑOS EN EL TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR DEL POZO NO. 1 EN H. MULEGÉ.	REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR EN POZO NO. 1 EN LA H. MULEGÉ.	\$300,000.00	\$269,820.94	\$269,820.94	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
29	MULEGÉ	H. MULEGÉ	DERIVADO DE LAS FUERTES LLUVIAS Y ESCURRIMIENTO, PROVOCO DAÑOS AL ARRANCADOR Y CERCO PERIMETRAL DEL POZO NO. 2 DE LA H. MULEGÉ.	REPOSICIÓN DE ARRANCADOR Y CERCO PERIMETRAL EN POZO NO. 2 EN LA H. MULEGÉ.	\$100,000.00	\$89,768.23	\$89,768.23	\$0.00	100%	100%	LIBRO BLANCO ENTREGADO A LA CG	CEABCS
TOTAL					\$2,528,025.00	\$2,275,833.20	\$2,130,450.49	\$145,382.71				

GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$ 50,560.47	\$ 50,560.47	\$ 21,254.98	\$29,305.49
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$ 50,544.45	\$ 55,505.00	\$ 55,505.00	\$0.00
TOTAL	\$ 2,629,129.92	\$2,381,898.67	\$2,207,210.47	\$174,688.20

REVISÓ

ING. NUBIA ALICIA ZÚÑIGA BENSON
JEFA DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y
LICITACIÓN DE OBRA

Vo. Bo.

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA