

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 15 de noviembre del 2018, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. Edna Cecilia Guzmán Salazar, en su carácter de Representante Legal de ENJO Ingeniería, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: "Equipamiento electromecánico de las fuentes de captación del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, incluye arrancador, medidor de gasto y cerco perimetral", en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E12-2018, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2018.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2018.
Nombre de la Obra:	"Equipamiento electromecánico de las fuentes de captación del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, incluye arrancador, medidor de gasto y cerco perimetral", en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$1,500,000.00 (Son: Un millón, quinientos mil pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.05 de fecha 13 de julio de 2018 emitido por la CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E12-2018.
Firma:	17 de agosto de 2018.
Importe del contrato:	\$1,499,644.14 (Son un millón, cuatrocientos noventa y nueve mil, seiscientos cuarenta y cuatro pesos 14/100 M.N.).
R.F.C.:	EIN120103N69
Fecha de inicio programada:	22 de agosto de 2018.
Fecha de terminación programada:	20 de noviembre de 2018.
Fecha de inicio real:	22 de agosto de 2018.

A

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	08 de noviembre de 2018.
----------------------------	--------------------------

Descripción de los trabajos ejecutados:

Equipamiento de pozo Rancho Viejo 1

Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra; Desinstalación de equipo de bombeo existente; Suministro e instalación (con 19 tramos de columna de 6" de diámetro existente) de equipo de bombeo tipo pozo profundo; Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida tipo autotransformador; Suministro e instalación de medidor de gasto electromagnético diámetro nominal: D.N. 6"; Suministro e instalación de transformador de 45 KVA; Rehabilitación de tren de descarga existente; Suministro de aplicación de pintura en caseta de operación; Construcción de cerco de malla ciclónica de 2.00 m.; Fabricación e instalación de portón de acceso; Fabricación e instalación de puerta de acceso peatonal.

Equipamiento de pozo Vizcaíno III

Desinstalación de equipo de bombeo existente; Suministro e instalación (con 19 tramos de columna de 6" de diámetro existente) de equipo de bombeo tipo pozo profundo; Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida tipo autotransformador; Desinstalación de medidor de gasto de 6" en tren de descarga; Suministro e instalación de medidor de gasto electromagnético diámetro nominal: D.N. 6"; Rehabilitación de tren de descarga existente; Suministro de aplicación de pintura en caseta de operación; Construcción de cerco de malla ciclónica de 2.00 m.; Fabricación e instalación de portón de acceso; Fabricación e instalación de puerta de acceso peatonal.

Equipamiento de pozo Vizcaíno IV

Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida tipo autotransformador; Suministro e instalación de medidor de gasto electromagnético diámetro nominal: D.N. 6"; Rehabilitación de tren de descarga existente; Suministro de aplicación de pintura en caseta de operación, andamios, etc.; Construcción de cerco de malla ciclónica de 2.00 m.; Fabricación e instalación de portón de acceso; Fabricación e instalación de puerta de acceso peatonal.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la "Equipamiento electromecánico de las fuentes de captación del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, incluye arrancador, medidor de gasto y cerco perimetral", en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

A

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Balance financiero.

Inversión (c/l.V.A.):

	Total	Federal (60%)	Estatad (40%)
Contrato Inicial:	\$1,499,644.14	\$899,786.48	\$599,857.66

Inversión total ejercida (c/l.V.A.):

	Total	Federal (60%)	Estatad (40%)
Inversión ejercida del contrato:	\$1,499,644.14	\$899,786.48	\$599,857.66

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega

Por el Contratista

Edna C. Guzmán Salazar

C. Edna Cecilia Guzmán Salazar

Representante Legal de ENJO Ingeniería, S.A. de C.V.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y Control de Obras

C. José Alberto Bibo Amador
Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: "Equipamiento electromecánico de las fuentes de captación del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, incluye arrancador, medidor de gasto y cerco perimetral", en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S.