

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO RURAL (APARURAL)**

**REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR _____

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019 _____

PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019 _____

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S. _____

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA _____

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
05	AGOSTO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Palo Verde, consistente en: 1,485.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias.	030020269	MULEGÉ	PALO VERDE	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 616,152.12	\$ 308,076.06			Autorizado	\$ 616,152.12	\$ 308,076.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308,076.06	HAB/INC	80	
												Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Bahía Asunción, consistente en: 1,750.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 65 tomas domiciliarias.	030020014	MULEGÉ	BAHÍA ASUNCIÓN	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 1,830,882.82	\$ 915,441.41			Autorizado	\$ 1,830,882.82	\$ 915,441.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915,441.41	HAB/INC	260	
												Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		SUPERVISIÓN TÉCNICA											Autorizado	\$ 68,517.00	\$ 34,259.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,258.00				
		ATENCIÓN SOCIAL											Autorizado	\$ 24,470.00	\$ 12,235.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,235.00				
													Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
													Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL										\$ 2,447,034.94	\$ 1,223,517.47	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 2,540,021.94	\$ 1,270,011.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270,010.47			
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota: Las acciones del Apartado Rural, se encuentran en proceso de Licitación.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO GASTÉLUM
 DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR