

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019

PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019

SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

DIA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Palo Verde, consistente en: 1,485.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias.	030020269	MULEGÉ	PALO VERDE	IT	2019	AGUA POTABLE	04/10/2019	\$ 616,152.12	\$ 308,076.06			Autorizado	\$ 616,152.12	\$ 308,076.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308,076.06	HAB/INC	80		
														Licitado	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
														Contratado	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
														Físico	\$ 54,259.11	\$ 27,129.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,129.55				
														Financiero	\$ 180,863.70	\$ 90,431.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,431.85				
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Bahía Asunción, consistente en: 1,750.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 65 tomas domiciliarias.	030020014	MULEGÉ	BAHÍA ASUNCIÓN	IT	2019	AGUA POTABLE	04/10/2019	\$ 1,830,882.82	\$ 915,441.41			Autorizado	\$ 1,830,882.82	\$ 915,441.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915,441.41	HAB/INC	260		
														Licitado	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37			
														Contratado	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37				
														Físico	\$ 180,997.47	\$ 90,498.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,498.73				
														Financiero	\$ 542,992.42	\$ 271,496.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,496.21				
3	OOMSAPAS DE LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Trinidad, consistente en 1,016.0 ML de tubería de PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias.*	030030906	LA PAZ	LA TRINIDAD	IT	2019	AGUA POTABLE	04/10/2019	\$ 438,100.87	\$ 262,860.52			Autorizado	\$ 438,100.87	\$ 262,860.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,240.35	HAB/INC	100		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 80,784.00	\$ 41,619.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,165.00			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		ATENCIÓN SOCIAL												Autorizado	\$ 28,851.00	\$ 14,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,987.00			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
										TOTAL	\$ 2,885,135.81	\$ 1,486,377.99	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 2,994,770.81	\$ 1,542,860.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,451,909.82				
														Licitado	\$ 2,412,853.74	\$ 1,206,426.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206,426.87					
														Contratado	\$ 2,412,853.74	\$ 1,206,426.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206,426.87					
														Físico	\$ 235,256.58	\$ 117,628.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,628.28					
														Financiero	\$ 723,856.12	\$ 361,928.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361,928.06					

* Se encuentran en proceso Licitación

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO GASTELÓN
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR