

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

 ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

 ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019

 PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019

 SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019

 TERCER MODIFICATORIO: 04/11/2019

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
05	DECIEMBRE	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Palo Verde, consistente en: 1,485.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias.	030020269	MULEGÉ	PALO VERDE	IT	2019	AGUA POTABLE	05/12/2019	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50			Autorizado	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50	HAB/INC	80	80
												Licitado	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
												Contratado	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
												Físico	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
												Financiero	\$ 602,879.00	\$ 301,439.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,439.50				
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Bahía Asunción, consistente en: 1,750.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 65 tomas domiciliarias.	030020014	MULEGÉ	BAHÍA ASUNCIÓN	IT	2019	AGUA POTABLE	05/12/2019	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37			Autorizado	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37	HAB/INC	260	260
												Licitado	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37				
												Contratado	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37				
												Físico	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37				
												Financiero	\$ 1,809,974.74	\$ 904,987.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,987.37				
3	OOMSAPAS DE LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Trinidad, consistente en 1,016.0 ML de tubería de PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias.	030030906	LA PAZ	LA TRINIDAD	IT	2019	AGUA POTABLE	05/12/2019	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56			Autorizado	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,821.70	HAB/INC	100	100
												Licitado	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,821.70				
												Contratado	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,821.70				
												Físico	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,821.70				
												Financiero	\$ 437,054.26	\$ 262,232.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,821.70				
4	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Sustitución de planta desalinizadora de 15 m3/día, en Campo Delgadito, municipio de Mulegé.	030020456	MULEGÉ	CAMPO DELGADITO	IT	2019	AGUA POTABLE	05/12/2019	\$ 2,350,000.00	\$ 1,645,000.00			Autorizado	\$ 2,350,000.00	\$ 1,645,000.00	\$ 705,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	74	
												Licitado	\$ 2,335,607.27	\$ 1,634,925.09	\$ 700,682.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Contratado	\$ 2,335,607.27	\$ 1,634,925.09	\$ 700,682.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Físico	\$ 210,204.65	\$ -	\$ 210,204.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
												Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 146,584.00	\$ 87,679.00	\$ 19,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,165.00			
														Físico	\$ 97,460.00	\$ 40,040.46	\$ 19,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,679.54			
														Financiero	\$ 97,460.00	\$ 40,040.46	\$ 19,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,679.54			
														Autorizado	\$ 52,351.00	\$ 31,314.00	\$ 7,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,987.00			
														Físico	\$ 7,050.00	\$ -	\$ 7,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ 7,050.00	\$ -	\$ 7,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

TOTAL	\$ 5,199,908.00	\$ 3,113,659.43	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 5,398,843.00	\$ 3,232,652.43	\$ 731,790.00	\$ -	\$ -	\$ 1,434,400.57
					Licitado	\$ 5,185,515.27	\$ 3,103,584.52	\$ 700,682.18	\$ -	\$ -	\$ 1,381,248.57
					Contratado	\$ 5,185,515.27	\$ 3,103,584.52	\$ 700,682.18	\$ -	\$ -	\$ 1,381,248.57
					Físico	\$ 3,164,622.65	\$ 1,508,699.89	\$ 236,994.65	\$ -	\$ -	\$ 1,418,928.11
					Financiero	\$ 2,954,418.00	\$ 1,508,699.89	\$ 26,790.00	\$ -	\$ -	\$ 1,418,928.11

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


 ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 ING. ISRAEL CAMACHO GASTEZUM
 DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR