

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| HOJA: 1 DE 1 | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 5 | JUNIO | 2020 |

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 31 DE MARZO DE 2020
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| ID. ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra/Subacción | No. de CompraNet | Tipo de contratación | Fecha inicio/termino de Contrato | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | Metas por Indicador | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------|------|------|
| | | | | | | | Clave de INEGI (9) Diferos | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | GLC | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | | |
| 1 | OOSAPAS DE MULEGÉ | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO, CONSISTENTE EN 5028 ML DE TUBERÍA PVC 3" RD 32.5 Y 175 TOMAS DOMICILIARIAS. * | 2117801 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | | 030020066 | MULEGÉ | GUERRERO NEGRO | IT | 2020 | 05/06/2020 | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,900,000.00 | HAB/INC | 611 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| 2 | OOSAPAS DE LA PAZ | AGUA POTABLE | CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO. * | | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2020 | 05/06/2020 | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CAPACITACIÓN | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - |
| 3 | OOSAPAS DE LA PAZ | AGUA POTABLE | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL. | | | | 030030002 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2020 | 05/06/2020 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | ESTUDIO | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | OOSAPAS DE COMONDÚ | ALCANTARILLADO | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, CONSISTENTE EN 995.5 ML DE RED DE ATARJEAS Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS. * | 2120619 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | | 030010133 | COMONDÚ | CIUDAD INSURGENTES | IT | 2020 | 05/06/2020 | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 966,349.40 | HAB/INC | 374 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | OOSAPAS DE LOS CABOS | ALCANTARILLADO | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, CONSISTENTE EN 2,800 ML DE RED DE ATARJEAS Y 290 DESCARGAS DOMICILIARIAS. * | 2117636 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | | 030080054 | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | IT | 2020 | 05/06/2020 | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,725,486.00 | HAB/INC | 1344 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | SUPERVISIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | Autorizado | \$ 334,405.00 | \$ 156,425.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 177,980.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | CONTINGENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | Autorizado | \$ 123,853.00 | \$ 57,935.00 | \$ 65,918.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 15,885,352.40 | \$ 7,143,517.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | \$ 16,343,610.40 | \$ 7,357,877.00 | \$ 2,215,918.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,769,815.40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 13,885,352.40 | \$ 6,543,517.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,591,835.40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado
* Acciones en proceso de Licitación.

| Situación de la Obra | |
|-------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUA | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACI | CT |

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL