

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)**

**REPORTE DE AVANCE 2019  
 (PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019  
 PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019  
 SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019  
 TERCER MODIFICATORIO: 04/11/2019  
 CUARTO MODIFICATORIO: 15/11/2019  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


<b>HOJA: 1 DE 1</b>		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>		
DÍA	MES	AÑO
05	MARZO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O. Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS DE LA PAZ	Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz.	030030684	LA PAZ	EL PESCADERO	IT	2019	MEJ. EFICIENCIA	03/02/2020	\$ 2,500,000.00	\$ 1,250,000.00			Autorizado	\$ 2,500,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	PROYECTO EJECUTIVO	1	
												Licitado	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,289.36				
												Contratado	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,289.36				
												Físico	\$ 1,504,072.34	\$ 304,072.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00				
												Financiero	\$ 545,544.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545,544.41				
		SUPERVISIÓN TÉCNICA											Autorizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		ATENCIÓN SOCIAL												Autorizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 1,250,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	Autorizado	\$ 2,500,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00
					Licitado	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,289.36
					Contratado	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,289.36
					Físico	\$ 1,504,072.34	\$ 304,072.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00
					Financiero	\$ 545,544.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545,544.41

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA**  
 DIRECTOR GENERAL

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



**ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA**  
 DIRECTOR LOCAL