

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020
 PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020
 SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|-----------------------|------------|------|
| HOJA: 1 DE 1 | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 01 | SEPTIEMBRE | 2020 |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componento | Descripción de la Obra/Subacción | No. de CompraNet | Tipo de contratación | Fecha inicio/término de Contrato | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | Metas por Indicador | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | Clave de INFGI (9) Dignitos | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada |
| 1 | OOMSAPAS DE MULEGÉ | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO; CONSISTENTE EN 5028 ML DE TUBERÍA PVC 3" RD 32.5 Y 175 TOMAS DOMICILIARIAS. | 2123583 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 01/07/2020 29/09/2020 | 030020066 | MULEGÉ | GUERRERO NEGRO | IT | 2020 | 01/09/2020 | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,900,000.00 | HAB/INC | 611 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 3,800,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,900,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 3,798,676.36 | \$ 1,899,338.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,899,338.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 3,608,742.54 | \$ 1,804,371.27 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,804,371.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 2,202,251.11 | \$ 1,101,125.55 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,101,125.56 | | |
| 2 | OOMSAPAS DE LA PAZ | AGUA POTABLE | CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO. | 2123890 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/08/2020 31/12/2020 | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2020 | 01/09/2020 | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CAPACITACIÓN | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,500,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,400,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 420,000.00 | \$ 210,000.00 | \$ 210,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 3 | OOMSAPAS DE LA PAZ | AGUA POTABLE | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL. | 2135666 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 01/08/2020 31/12/2020 | 030030002 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2020 | 01/09/2020 | \$ 2,000,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 2,000,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 1,400,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | ESTUDIO | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 2,000,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 1,400,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,989,986.87 | \$ 596,996.06 | \$ 1,392,990.81 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 397,997.00 | \$ 119,399.00 | \$ 278,598.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 4 | OOMSAPAS DE COMONDÚ | ALCANTARILLADO | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD; CONSISTENTE EN 995.5 ML DE RED DE ATARJEAS Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 2120619 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 26/06/2020 25/08/2020 | 030010133 | COMONDÚ | CIUDAD INSURGENTES | IT | 2020 | 01/09/2020 | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 966,349.40 | HAB/INC | 374 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,932,698.80 | \$ 966,349.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 966,349.40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,903,002.10 | \$ 951,501.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 951,501.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 1,903,002.10 | \$ 951,501.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 951,501.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 1,577,816.62 | \$ 788,908.31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 788,908.31 | | |
| 5 | OOMSAPAS DE LOS CABOS | ALCANTARILLADO | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS; CONSISTENTE EN 2,800 ML DE RED DE ATARJEAS Y 290 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 2117636 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 27/06/2020 24/09/2020 | 030080054 | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | IT | 2020 | 01/09/2020 | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,725,486.00 | HAB/INC | 1344 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 6,652,653.60 | \$ 2,927,167.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,725,486.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 4,191,701.84 | \$ 1,844,348.81 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,347,353.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 2,724,606.20 | \$ 1,198,826.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,525,779.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 2,148,506.34 | \$ 945,342.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,203,163.55 | | |
| | | | SUPERVISIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTRALORÍA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra | |
|---------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUAR | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CT |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|
| TOTAL | \$ 15,885,352.40 | \$ 7,143,517.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | \$ 16,343,610.40 | \$ 7,357,877.00 | \$ 2,215,918.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,769,815.40 |
| | | | | | Licitado | \$ 15,885,352.40 | \$ 7,143,517.00 | \$ 2,150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,591,835.40 |
| | | | | | Contratado | \$ 13,283,367.17 | \$ 5,992,184.10 | \$ 2,092,990.81 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,198,192.26 |
| | | | | | Físico | \$ 9,090,597.44 | \$ 4,320,347.65 | \$ 488,598.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,281,651.79 |
| | | | | | Financiero | \$ 5,964,823.67 | \$ 2,871,626.25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,093,197.42 |

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL