

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
04	ENERO	2021

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
 ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020
TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CUARTO MODIFICATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2020
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ID ACCIÓN (SISRA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de CompraNet	Tipo de contratación	Fecha inicio/término de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
							Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 15 M3/DÍA, EN CAMPO DELGADITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ. (OBRA DE CONTINUIDAD)	2018173	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	21/11/2019 05/06/2020	030020456	MULEGÉ	CAMPO DELGADITO	CT	2019	04/01/2021	\$ 2,335,607.24	\$ 1,634,925.06	\$ 2,137,487.04	\$ 1,436,804.86	Autorizado	\$ 198,120.20	\$ 198,120.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	74	74
																	Licitado	\$ 198,120.20	\$ 198,120.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ 198,120.20	\$ 198,120.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 198,120.20	\$ 198,120.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 198,120.20	\$ 198,120.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 150 M3/DÍA, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	2131554	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	31/07/2020 30/11/2020	030020076	MULEGÉ	ISLA NATIVIDAD	IT	2020	04/01/2021	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ 1,486,721.68	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	302	302
																	Licitado	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ 1,486,721.68	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ 1,486,721.68	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ 1,486,721.68	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 7,433,608.37	\$ 4,460,165.02	\$ 1,486,721.68	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA LA FREIDERA DE 40 M3/DÍA, EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ.	2118394	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23/06/2020 21/10/2020	030020629 030020515 030021374 030020547 030020967	MULEGÉ	LA FREIDERA LA BASE EJIDO LUIS ECHEVERRIA CAMPO PACHICO EL CARDÓN	IT	2020	04/01/2021	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ 1,432,761.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	380	380
																	Licitado	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ 1,432,761.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ 1,432,761.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ 1,432,761.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 2,387,935.43	\$ 955,174.17	\$ 1,432,761.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
4	OOSAPAS DE COMONDÚ	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 2,006 ML DE RED DE ATARJEAS, 103 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO.	2125781	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	14/07/2020 12/10/2020	030010387	COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	IT	2020	04/01/2021	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738,955.00	\$ -	HAB/INC	412	352
																	Licitado	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738,955.00	\$ -			
																	Contratado	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738,955.00	\$ -			
																	Físico	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738,955.00	\$ -			
																	Financiero	\$ 3,694,775.02	\$ 2,955,820.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738,955.00	\$ -			
			SUPERVISIÓN TÉCNICA														Autorizado	\$ 381,360.00	\$ 235,648.00	\$ 83,328.00	\$ 41,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,720.00			
																	Físico	\$ 381,360.00	\$ 235,648.00	\$ 83,328.00	\$ 41,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,720.00			
																	Financiero	\$ 381,360.00	\$ 235,648.00	\$ 83,328.00	\$ 41,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,720.00			
			ATENCIÓN SOCIAL														Autorizado	\$ 136,200.00	\$ 84,160.00	\$ 29,760.00	\$ 14,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00			
																	Físico	\$ 136,200.00	\$ 84,160.00	\$ 29,760.00	\$ 14,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00			
																	Financiero	\$ 136,200.00	\$ 84,160.00	\$ 29,760.00	\$ 14,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00			
			MONITOREO DE OBRAS ANTERIORES														Autorizado	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUA	CC
CONTINUACIÓN, TERMINAC	CT

TOTAL	\$ 15,851,926.06	\$ 10,006,084.27	\$ 2,137,487.04	\$ 1,436,804.86	Autorizado	\$ 14,431,999.02	\$ 8,989,087.41	\$ 3,132,570.94	\$ 1,543,265.67	\$ -	\$ 767,075.00
					Licitado	\$ 13,714,439.02	\$ 8,569,279.41	\$ 2,919,482.94	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ 738,955.00
					Contratado	\$ 13,714,439.02	\$ 8,569,279.41	\$ 2,919,482.94	\$ 1,486,721.67	\$ -	\$ 738,955.00
					Físico	\$ 14,431,998.34	\$ 8,989,086.73	\$ 3,132,570.94	\$ 1,543,265.67	\$ -	\$ 767,075.00
					Financiero	\$ 14,431,998.34	\$ 8,989,086.73	\$ 3,132,570.94	\$ 1,543,265.67	\$ -	\$ 767,075.00

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL