

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI),**  
**REPORTE DE AVANCE 2020**  
**(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
 ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020  
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020  
TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CUARTO MODIFICATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2020  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES   | AÑO  |
| 04  | ENERO | 2021 |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente   | Descripción de la Obra/Subacción  | No. de CompraNet | Tipo de contratación  | Fecha inicio/termino de Contrato | Localización               |           |               | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra |               | Ejercido al año anterior |         | Inversión Autorizada |                 |               |                 |       |       | Metas por Indicador |                      |            |           |
|-------------------|-------------------------------|--------------|---|------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad     |                      |               |               | Total            | Federal       | Total                    | Federal | Avance               | Suma            | Federal       | Estatal         | Mpal. | G.I.C | Otro                | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada |
| 1                 | OOMSAPAS DE MULEGÉ            | AGUA POTABLE | SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. | 2133498          | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL   |                                  | 030020001                  | MULEGÉ    | SANTA ROSALÍA | IT                   | 2020          | 04/01/2021    | \$ 1,976,988.00  | \$ 790,795.20 | \$ -                     | \$ -    | Autorizado           | \$ 1,976,988.00 | \$ 790,795.20 | \$ 1,186,192.80 | \$ -  | \$ -  | \$ -                | Micromedidor         | 5700       | 5700      |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Licitado             | \$ 1,976,988.00 | \$ 790,795.20 | \$ 1,186,192.80 | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Contratado           | \$ 1,976,988.00 | \$ 790,795.20 | \$ 1,186,192.80 | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Físico               | \$ 1,976,988.00 | \$ 790,795.20 | \$ 1,186,192.80 | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Financiero           | \$ 1,976,988.00 | \$ 790,795.20 | \$ 1,186,192.80 | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
| 2                 | OOMSAPAS DE MULEGÉ            | AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.      | 2133432          | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO) |                                  | 030020002                  | MULEGÉ    | SANTA ROSALÍA | IT                   | 2020          | 04/01/2021    | \$ 367,207.79    | \$ 146,883.12 | \$ -                     | \$ -    | Autorizado           | \$ 367,207.79   | \$ 146,883.12 | \$ 220,324.67   | \$ -  | \$ -  | \$ -                | Estudio              | 1          | 1         |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Licitado             | \$ 367,207.79   | \$ 146,883.12 | \$ 220,324.67   | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Contratado           | \$ 367,207.79   | \$ 146,883.12 | \$ 220,324.67   | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Físico               | \$ 367,207.79   | \$ 146,883.12 | \$ 220,324.67   | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |
|                   |                               |              |   |                  |   |                                  |                            |           |               |                      |               |               |                  |               |                          |         | Financiero           | \$ 367,207.79   | \$ 146,883.12 | \$ 220,324.67   | \$ -  | \$ -  | \$ -                |                      |            |           |

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra    |    |
|-------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN    | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN   | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUAC | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACI | CT |

|              |                 |               |      |      |            |                 |               |                 |      |      |      |
|--------------|-----------------|---------------|------|------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------|------|
| <b>TOTAL</b> | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ 1,406,517.47 | \$ - | \$ - | \$ - |
|              |                 |               |      |      | Licitado   | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ 1,406,517.47 | \$ - | \$ - | \$ - |
|              |                 |               |      |      | Contratado | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ 1,406,517.47 | \$ - | \$ - | \$ - |
|              |                 |               |      |      | Físico     | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ 1,406,517.47 | \$ - | \$ - | \$ - |
|              |                 |               |      |      | Financiero | \$ 2,344,195.79 | \$ 937,678.32 | \$ 1,406,517.47 | \$ - | \$ - | \$ - |

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA  
DIRECTOR LOCAL