

## FONDO DE DESASTRES NATURALES

INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, PRIMER TRIMESTRE 2021

## SUBCOMITÉ: SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL



FECHA: 31 DE MARZO DE 2021

## OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL **HURACÁN "NEWTON", EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN 5 MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR,** CON RECURSOS ESTATALES.

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	INVERSIÓN APROBADA	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
12	LOS CABOS	EL COPALAR	ARRASTRARON PIEDRAS, ARENA Y BASURA, COLAPSANDO UN TRAMO	CRUCE DEL ARROYO MIRAFLORES (EL COPALAR), INCLUYE TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN Y ARROPE DE	\$385,000.00	\$0.00					CEABCS
13	LOS CABOS	EL RANCHITO	DE 200 M DE TUBERÍA DE PVC 3" RD 32.5 POR SOCAVAMIENTO,	REPOSICIÓN DE 200 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO RD 32.5, EN EL CRUCE DEL ARROYO MIRAFLORES, LOC. DE RANCHO VIEJO, INCLUYE TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN Y ARROPE DE TUBERÍA.	\$385,000.00	\$0.00					CEABCS
14	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	LA RED DE ALCANTARILLADO HASTA LLEGAR AL CARCAMO DE AGUAS	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA VAUGHAN (MOTOR-BOMBA) DE 45 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 18 M, EN EL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES, EL VIVERO DE CIUDAD CONSTITUCIÓN.	\$790,000.00	\$0.00					CEABCS
	L			TOTAL	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00				

\$ 26,081.49	\$ GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN
\$ 26,081.49	\$ GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA
\$1,612,162.99	TOTAL

ING NUBIA ALICA ZÁÑIGA BENSON JEFA DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIÓN DA OBRA ING. JESÚS ANPONIO SOLANO LE VA DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA