

FISE 2021
REPORTE DE AVANCE 2021
CUARTO TRIMESTRE

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración y Ejecución que celebran por una parte la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social y la Comisión Estatal del Agua, formalizado el 20 de agosto de 2021.

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	DICIEMBRE	2021

No.	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión Autorizada			
					Avance	Suma	CONAGUA	FISE
1	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	Autorizado	\$ 3,928,346.79	\$ 2,543,976.02	\$ 1,384,370.77
					Contratado	\$ 3,898,540.69	\$ 2,514,169.92	\$ 1,384,370.77
					Físico	\$ 3,898,540.69	\$ 2,514,169.92	\$ 1,384,370.77
					Financiero	\$ 3,730,478.48	\$ 2,469,576.76	\$ 1,260,901.72
2	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.	LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	Autorizado	\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00	\$ 980,019.86
					Contratado	\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00	\$ 980,019.86
					Físico	\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00	\$ 980,019.86
					Financiero	\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00	\$ 980,019.86
3	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN LUIS GONZAGA, CONSISTENTE EN: 590.81 ML DE TUBERÍA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD-41, 50.00 ML DE MANGUERA PEAD DE 3" Ø RD-26 Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS.	COMONDÚ	SAN LUIS GONZAGA	Autorizado	\$ 1,189,612.33	\$ -	\$ 1,189,612.33
					Contratado	\$ 1,189,612.33	\$ -	\$ 1,189,612.33
					Físico	\$ 1,189,612.33	\$ -	\$ 1,189,612.33
					Financiero	\$ 1,189,612.33	\$ -	\$ 1,189,612.33
4	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE RAMADITAS, CONSISTENTE EN: 1090.00 ML DE TUBERÍA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 38 TOMAS DOMICILIARIAS.	COMONDÚ	RAMADITAS	Autorizado	\$ 893,914.82	\$ -	\$ 893,914.82
					Contratado	\$ 893,914.82	\$ -	\$ 893,914.82
					Físico	\$ 893,914.82	\$ -	\$ 893,914.82
					Financiero	\$ 893,914.82	\$ -	\$ 893,914.82
5	ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	Autorizado	\$ 2,232,761.48	\$ 1,562,933.04	\$ 669,828.44
					Contratado	\$ 2,232,761.48	\$ 1,562,933.04	\$ 669,828.44
					Físico	\$ 2,232,761.48	\$ 1,562,933.04	\$ 669,828.44
					Financiero	\$ 2,232,761.48	\$ 1,562,933.04	\$ 669,828.44
6	ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Autorizado	\$ 4,024,238.24	\$ 2,816,966.77	\$ 1,207,271.47
					Contratado	\$ 4,024,238.24	\$ 2,816,966.77	\$ 1,207,271.47
					Físico	\$ 3,662,056.80	\$ 2,563,439.76	\$ 1,098,617.04
					Financiero	\$ 3,094,170.90	\$ 2,165,919.63	\$ 928,251.27
7	ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA "BRISAS DE LA TOBA", CONSISTE EN: 914.00 ML DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 8" Ø SDR 35, 30 DESCARGAS SANITARIAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO.	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	Autorizado	\$ 1,837,860.24	\$ -	\$ 1,837,860.24
					Contratado	\$ 1,837,860.24	\$ -	\$ 1,837,860.24
					Físico	\$ 1,837,860.24	\$ -	\$ 1,837,860.24
					Financiero	\$ 1,837,860.24	\$ -	\$ 1,837,860.24
8	ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARDENALES COLONIA MIRAMAR (21 DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LORETO.	LORETO	LORETO	Autorizado	\$ 1,063,407.47	\$ -	\$ 1,063,407.47
					Contratado	\$ 1,063,407.47	\$ -	\$ 1,063,407.47
					Físico	\$ 1,063,407.47	\$ -	\$ 1,063,407.47
					Financiero	\$ 1,063,407.47	\$ -	\$ 1,063,407.47
9	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE MARÍA AUXILIADORA.	COMONDÚ	MARÍA AUXILIADORA	Autorizado	\$ 1,153,183.14	\$ -	\$ 1,153,183.14
					Contratado	\$ 1,153,183.14	\$ -	\$ 1,153,183.14
					Físico	\$ 1,146,484.65	\$ -	\$ 1,146,484.65
					Financiero	\$ 1,146,484.65	\$ -	\$ 1,146,484.65
GASTOS INDIRECTOS					Autorizado	\$ 321,014.49	\$ -	\$ 321,014.49
					Físico	\$ 320,785.99	\$ -	\$ 320,785.99
					Financiero	\$ 320,785.99	\$ -	\$ 320,785.99
AUTORIZADO						\$ 18,374,358.86	\$ 7,673,875.83	\$ 10,700,483.03
CONTRATADO						\$ 18,023,538.27	\$ 7,644,069.73	\$ 10,379,468.54
FÍSICO						\$ 17,975,444.33	\$ 7,390,542.72	\$ 10,584,901.61
FINANCIERO						\$ 17,239,496.22	\$ 6,948,429.43	\$ 10,291,066.79

Lic. Olivier Gerardo Montaño
 Coordinador Administrativo

Ing. Uriel Cano Castro
 Coordinador Técnico