



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with 2 columns: Description of the Work / Action. Content: Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas...

Table with 2 columns: Start Date of Work: 21/09/2023, End Date of Work: 22/12/2023

Table with 2 columns: Geographical Location of the Work/Action (Google Earth): 27.3433279 N 112.2749055 O

Table: Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores). Includes columns for Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Físico (%).

Table: EXPEDIENTE. Includes columns for No. Compra/Net, E-2023-00076496, Tipo de Contratación, Invitación Restringida, and various dates.

Table: Inversión CONTRATADA. Summary table with columns for Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), and Suma.

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Monthly progress schedule from June to March, totaling 100%.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Monthly financial schedule from June to March, totaling \$217,315.91.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Actual progress by month (Sept, Oct, Nov, Dec) with observations: 'En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos'.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Actual financial progress by month, showing total and federal investment.

Pago correspondiente al anticipo

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Grid for uploading photos by month (Sept, Oct, Nov, Dec).

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Signature block for Ing. Julio César Villarreal Trasviña, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua.

Signature block for Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Comisión Estatal del Agua.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha : 29-sep-23

FS-PROAGUA01

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN: | |
|---|--|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 hp, 230v, 60hz, 1780 rpm, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución. | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Fecha de Inicio de la Obra : | <u>21/09/2023</u> | Fecha Terminación de la Obra : | <u>22/12/2023</u> |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------------------|
| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | <u>25.04090526 -111.6143596</u> |
|---|---------------------------------|

| Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores) | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------|-------|-------------------|
| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| EXPEDIENTE | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| No. CompraNet | <u>E-2023-00076496</u> | | Tipo de Contratación | Invitación Restringida | |
| Fecha de Publicación | <u>22/08/2023</u> | Fecha Presenta Puntos | <u>07/09/2023</u> | Fecha Fallo | <u>11/09/2023</u> |
| Fecha Inicio Contrato | <u>15/09/2023</u> | Fecha Término Contrato | <u>16/12/2023</u> | | |

| Inversión CONTRATADA | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
| \$ 193,894.00 | \$ 33,519.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 227,413.46 |

| Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%) | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

| Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte) | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------------|---------|---------------|-----------|-------|---------|-------|---------------|
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 227,413.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 227,413.46 |

| Avance Físico Real en el MES (%) | | |
|------------------------------------|------------|--|
| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
| Septiembre | 0% | En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos |
| Octubre | 0% | |
| Noviembre | 0% | |
| Diciembre | 0% | |
| Total Acumulado | 0% | |

| Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
| Septiembre | \$ 68,224.04 | \$ 68,224.04 |
| Octubre | \$ - | \$ - |
| Noviembre | \$ - | \$ - |
| Diciembre | \$ - | \$ - |
| Total Acumulado | \$ 68,224.04 | \$ 68,224.04 |

Pago correspondiente al anticipo

| Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) | | | |
|--|--|--|--|
| Septiembre | | | |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARACAPTUA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción

Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth) 26.33722095 -112.4780618

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|--------------------|--------|-----------|---------------|-------|-------------------|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

EXPEDIENTE

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| No. Compra/Net | E-2023-00076496 | Tipo de Contratación | Invitación Restringida |
| Fecha de Publicación | 22/08/2023 | Fecha Presencia Propuestas | 07/09/2023 |
| Fecha Inicio Contrato | 15/09/2023 | Fecha Término Contrato | 16/12/2023 |

Inversión CONTRATADA

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| \$ 616,132.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 616,132.43 |

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------------|-------|---------|-------|---------------|
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 616,132.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 616,132.43 |

Avance Físico Real en el MES (%)

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|-----------------|------------|--|
| Septiembre | 0% | En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos |
| Octubre | 0% | |
| Noviembre | 0% | |
| Diciembre | 0% | |
| Total Acumulado | 0% | |

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

| | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|----|-----------------|-------------------|
| \$ | 184,839.73 | \$ 184,839.73 |
| \$ | - | - |
| \$ | - | - |
| \$ | - | - |
| \$ | 184,839.73 | \$ 184,839.73 |

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

| Mes | Fotografía |
|------------|------------|
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

[Firma]

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Firma]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: FNP-0301/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA01

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN: | |
|---|--|
| Descripción de la Obra / Acción | |
| Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.9m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Puerto San Carlos. | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Fecha de Inicio de la Obra: | 21/09/2023 | Fecha Terminación de la Obra: | 22/12/2023 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 24.79237232 -112.1081574 |
|---|--------------------------|

| Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores) | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------|-------|-------------------|
| Inversión Ejercida | | | | | |
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | Avance Físico (%) |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| EXPEDIENTE | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| No. CompraNet | E-2023-00076496 | | Tipo de Contratación | Invitación Restringida | |
| Fecha de Publicación | 22/08/2023 | Fecha Presentación Pr | 07/09/2023 | Fecha Fallo | 11/09/2023 |
| Fecha Inicio Contrato | 15/09/2023 | Fecha Terminación Contrato | 16/12/2023 | | |

| Inversión CONTRATADA | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
| \$ 101,093.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 101,093.72 |

| Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|--|
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total | |
| 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |

| Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte) | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|---------|-------|---------------|--|
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total | |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,273.43 | \$ 75,820.29 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 101,093.72 | |

| Avance Físico Real en el MES (%) | | |
|----------------------------------|------------|--|
| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
| Septiembre | 0% | En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos |
| Octubre | 0% | |
| Noviembre | 0% | |
| Diciembre | 0% | |
| Total Acumulado | 0% | |

| Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
| \$ | 30,328.12 | 30,328.12 |
| \$ | - | - |
| \$ | - | - |
| \$ | - | - |
| \$ | 30,328.12 | 30,328.12 |

Pago correspondiente al anticipo

| Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) | | | |
|--|--|--|--|
| Septiembre | | | |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional de Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-FNP
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: FNP-03-01/2023

Fecha: 29-sep-23

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
Reposición de 49 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de Puerto San Carlos.

Fecha de Inicio de la Obra: 21/09/2023 Fecha Terminación de la Obra: 22/12/2023

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.79203891 -112.1022956

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%). All values are n/a.

EXPEDIENTE table with 5 columns: No. Compra/Net, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Tipo de Contratación, Fecha Fallo, Invitación Restringida, Fecha Inicio Contrato, Fecha Termino Contrato.

Inversión CONTRATADA table with 6 columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma. Values: \$ 135,477.35, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 135,477.35.

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) table with columns for months Jun to Mar and Total. Values range from 0% to 100%.

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) table with columns for months Jun to Mar and Total. Values range from \$ - to \$ 135,477.35.

Avance Fisico Real en el MES (%) table with columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Observations: En etapa de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos.

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * table with columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Values: \$ 40,643.21, \$ 40,643.21.

Pago correspondiente al anticipo

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) table with columns for months Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados para el respectivo trámite de pago.

Signature of Ing. Julio César Villarreal Trasviña, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua.

Signature of Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Comisión Estatal del Agua.