



HOJA: 1 DE 1		
01	JULIO	2024

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
					Autorizado	Contratado			
1	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 1,167 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS, PARA LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	LOS CABOS	CADUAÑO	AUTORIZADO	\$ 1,900,000.00	0%	0%	En licitación.
					CONTRATADO	\$ -			
2	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA RIVERA, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 2,850,000.00	0%	0%	Por iniciar proceso de licitación.
					CONTRATADO	\$ -			
3	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO VAZQUE MOLINA, EN CIUDAD INSURGENTES, CONSISTENTE EN: 1.87 KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS.	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	AUTORIZADO	\$ 2,660,965.44	100%	30%	Obra terminada
					CONTRATADO	\$ 1,262,802.53			
4	ALACANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	AUTORIZADO	\$ 2,639,034.56	0%	0%	Por iniciar proceso de licitación.
					CONTRATADO	\$ -			
5	ALACANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN 3.3 KM DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO SDR-35, Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CD. COSNTITUCIÓN.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 4,700,000.00	0%	0%	En licitación.
					CONTRATADO	\$ -			
6	ALACANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALAVARADO ARÁMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR.	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ANDRÉS ALAVARADO ARÁMBURO	AUTORIZADO	\$ 5,150,000.00	60%	30%	En ejecución.
					CONTRATADO	\$ 3,942,811.21			
GASTOS INDIRECTOS					AUTORIZADO	\$ 615,463.92	14%	0%	
					CONTRATADO	\$ 499,998.26			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 20,515,463.92			
					CONTRATADO	\$ 5,705,612.00			

Elaboró:


Arq. Gibrán Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Oliver Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General