

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


Baja California Sur		
30	MAYO	2025

No.	Aparado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	87%	66%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	18%	0%	Terminado anticipadamente
					CONTRATADO	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 1,920,412.40	\$ 1,920,412.40			
					CONTRATADO	\$ 1,920,412.40	\$ 1,920,412.40			


Elaboró:


Arq. Gibran Morales Peña
Supervisor de Obras


Vo.Bo.:


Ing. Ulises Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)

**AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	MAYO	2025

No.	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	50%	
				Contratado	\$ 100,000.00			
2	Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,216.14	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
3	Trabajos de herrería y soldadura de pozo No.2 El Carrizal				\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	100%	
					\$ 3,480.00			
4	Viaticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 190,303.86	\$ 54,220.04	28%	
				Contratado	\$ 54,220.04			
8	Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 100,000.00			
				Contratado	\$ -			

TOTAL	Autorizado	\$ 500,000.00
	Contratado	\$ 157,700.04
	Pagado	\$ 157,700.04

Elaboró:

L.C. Verónica Castro Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

