

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)**

**REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I.-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|-----------------------|---------|------|
| HOJA: 1 DE 1 | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 4 | OCTUBRE | 2018 |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión | | | | | Metas por Indicador | | | | |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | O.Operador. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada |
| 1 | OOSAPASM COMONDÚ | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 30 M3/DÍA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S | 030010027 | COMONDÚ | PUERTO MAGDALENA | IT | 2018 | AGUA POTABLE | 04/10/2018 | \$ 5,000,000.00 | \$ 3,500,000.00 | | | Autorizado | \$ 5,000,000.00 | \$ 3,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | | | | PLANTA DESALINIZADORA | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 4,740,846.57 | \$ 3,318,592.60 | \$ 1,422,253.97 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 4,740,846.57 | \$ 3,318,592.60 | \$ 1,422,253.97 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 711,126.99 | \$ 355,563.49 | \$ 355,563.49 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 1,422,253.98 | \$ 995,577.78 | \$ 426,676.20 | | | | | | | |
| | | SUPERVISIÓN TÉCNICA | | | | | | 04/10/2018 | \$ 140,000.00 | \$ 98,000.00 | | | Autorizado | \$ 140,000.00 | \$ 98,000.00 | \$ 42,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Físico | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 8,758.00 | \$ 8,758.00 | | | | | | | | |
| | | ATENCIÓN SOCIAL | | | | | | 04/10/2018 | \$ 85,000.00 | \$ 70,000.00 | | | Autorizado | \$ 85,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 15,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 9,527.20 | \$ 3,588.00 | \$ 5,939.20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 9,527.20 | \$ 3,588.00 | \$ 5,939.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL | \$ 5,225,000.00 | \$ 3,668,000.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 5,225,000.00 | \$ 3,668,000.00 | \$ 1,557,000.00 | | | |
| | | | | | Licitado | \$ 4,740,846.57 | \$ 3,318,592.60 | \$ 1,422,253.97 | | | |
| | | | | | Contratado | \$ 4,740,846.57 | \$ 3,318,592.60 | \$ 1,422,253.97 | | | |
| | | | | | Físico | \$ 720,654.19 | \$ 359,151.49 | \$ 361,502.69 | | | |
| | | | | | Financiero | \$ 1,440,539.18 | \$ 1,007,923.78 | \$ 432,615.40 | | | |

| Situación de la Obra | |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CT |

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS