

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO RURAL (APARURAL)**

**REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

DIA	MES	AÑO
14	NOVIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COOSAPASM COMONDÚ	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE 30 M3/DÍA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S	030010027	COMONDÚ	PUERTO MAGDALENA	IT	2018	AGUA POTABLE	14/11/2018	\$ 5,000,000.00	\$ 3,500,000.00			Autorizado	\$ 5,000,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 1,500,000.00				PLANTA DESALINIZADORA	1	
														Licitado	\$ 4,740,846.57	\$ 3,318,592.60	\$ 1,422,253.97						
														Contratado	\$ 4,740,846.57	\$ 3,318,592.60	\$ 1,422,253.97						
														Físico	\$ 2,512,648.68	\$ 1,758,854.08	\$ 753,794.60						
														Financiero	\$ 2,844,507.94	\$ 1,991,155.56	\$ 853,352.38						
		DESARROLLO INSTITUCIONAL						14/11/2018	\$ 15,000.00				Autorizado	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00							
		MONITOREO DE OBRAS AÑOS ANTERIORES POR ADMON						14/11/2018	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00			Autorizado	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00							
		SUPERVISIÓN TÉCNICA						14/11/2018	\$ 140,000.00	\$ 98,000.00			Autorizado	\$ 140,000.00	\$ 98,000.00	\$ 42,000.00							
		ATENCIÓN SOCIAL						14/11/2018	\$ 50,000.00	\$ 35,000.00			Autorizado	\$ 50,000.00	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00							
													Financiero	\$ 3,588.00	\$ 3,588.00								
													Financiero	\$ 3,588.00	\$ 3,588.00								

<b>TOTAL</b>	\$ 5,405,000.00	\$ 3,733,000.00	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 5,405,000.00	\$ 3,733,000.00	\$ 1,672,000.00			
					Licitado	\$ 4,740,846.57	\$ 3,318,592.60	\$ 1,422,253.97			
					Contratado	\$ 4,740,846.57	\$ 3,318,592.60	\$ 1,422,253.97			
					Físico	\$ 2,751,385.08	\$ 1,881,821.08	\$ 869,564.00			
					Financiero	\$ 3,083,244.34	\$ 2,114,122.56	\$ 969,121.78			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS