

RECURSOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS (FAFEF 2017)  
INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS

FECHA: 30 de Septiembre de 2017

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN CONTRATADA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
1	MULEGÉ	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S	\$15,000,000.00	\$14,943,971.41	65%	62%		CEABCS
<b>TOTAL</b>				<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$14,943,971.41</b>				

REVISÓ

ING. URIEL CANO CASTRO  
COORDINADOR TÉCNICO Y  
CONTROL DE OBRA

Vo. Bo

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISION ESTATAL DEL AGUA