



RECURSOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 (FAFEF 2017)  
 INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS



FECHA: 31 de Octubre de 2017

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
1	MULEGÉ	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S	\$15,000,000.00	\$14,943,971.41	\$14,876,587.14	100%	100%		CEABCS
<b>TOTAL</b>				<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$14,943,971.41</b>	<b>\$14,876,587.14</b>				

REVISÓ

ING. URIEL CANO CASTRO  
 COORDINADOR TÉCNICO Y  
 CONTROL DE OBRA

Vo. Bo

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA