

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)**

**REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
9	AGOSTO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador						
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	OOMSAPAS LA PAZ	OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CENTENARIO.	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	CT	2016	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00							PLANTA POTABILIZADORA	1	
														Licitado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42									
														Contratado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42									
														Físico	\$ 436,170.09	\$ 218,085.05	\$ 218,085.04									
														Financiero	\$ 1,657,888.16	\$ 828,944.08	\$ 828,944.08									
2	OOMSAPAS LA PAZ	CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00			Autorizado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00							CAPACITACIÓN	1	
														Licitado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,399.99									
														Contratado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,399.99									
														Físico	\$ 64,896.00	\$ 32,448.00	\$ 32,448.00									
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -									
3	OOMSAPAS LA PAZ	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO RD 32.5 Y PIEZAS ESPECIALES PARA SUSTITUCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ARDILLAS	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			Autorizado	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -							KILÓMETRO	2.8	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -									
														Contratado												
														Físico												
														Financiero												
4	OOMSAPAS MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE POZO No. 2 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE - SANTA ROSALÍA	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2018	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00			Autorizado	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00							PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -									
														Contratado												
														Físico												
														Financiero												
5	OOMSAPAS MULEGÉ	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE (ZONA DE LAGUNA SECA)	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00			Autorizado	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 120,000.00	\$ 2,280,000.00						KILÓMETRO	1.7	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
														Contratado												
														Físico												
														Financiero												

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESUS ANTONIO SOLANO LETVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)**

**REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: 1-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DIA	MES	AÑO
9	AGOSTO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
6	OOMSAPAS MULEGÉ	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS FUENTES DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE, INCLUYE ARRANCADOR, MEDIDOR DE GASTO Y CERCO PERIMETRAL	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	09/08/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00			Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 140,000.00	\$ 460,000.00				EQUIPAMIENTO	3	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
														Contratado										
														Físico										
														Financiero										
7	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (442 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA COLONIA MIRAMAR	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	09/08/2018	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00			Autorizado	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00	\$ 366,677.00				METROS	442		
														Licitado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33							
														Contratado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33							
														Físico										
														Financiero										
6	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (487 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (52) EN LA COLONIA ZARAGOZA	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	09/08/2018	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00			Autorizado	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00	\$ 404,711.00				METROS	487		
														Licitado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21							
														Contratado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21							
														Físico										
														Financiero										
		SUPERVISIÓN TÉCNICA							09/08/2018	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30			Autorizado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86							
														Licitado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86							
														Contratado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86							
														Físico	\$ 57,815.93	\$ 38,861.00	\$ 18,954.93							
														Financiero	\$ 57,815.93	\$ 38,861.00	\$ 18,954.93							
		CONTRALORÍA SOCIAL							09/08/2018	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00			Autorizado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00							
														Licitado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00							
														Contratado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00							
														Físico	\$ 57,815.93	\$ 38,861.00	\$ 18,954.93							
														Financiero	\$ 57,815.93	\$ 38,861.00	\$ 18,954.93							

TOTAL	\$ 22,154,107.16	\$ 13,560,300.30	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 22,154,107.16	\$ 13,560,300.30	\$ 5,853,806.86	\$ 2,740,000.00		
					Licitado	\$ 7,589,021.86	\$ 4,025,079.04	\$ 3,563,942.81	\$ -		
					Contratado	\$ 7,589,021.86	\$ 4,025,079.04	\$ 3,563,942.81	\$ -		
					Físico	\$ 616,697.95	\$ 328,255.05	\$ 288,442.90	\$ -		
					Financiero	\$ 1,773,520.02	\$ 906,666.08	\$ 866,853.94	\$ -		

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS