

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAUUR)**

**REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
11	SEPTIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS LA PAZ	OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CENTENARIO.	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	CT	2016	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00				PLANTA POTABILIZADORA	1	
														Licitado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42						
														Contratado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42						
														Físico	\$ 880,000.00	\$ 440,000.00	\$ 439,999.99						
														Financiero	\$ 1,657,887.96	\$ 828,943.98	\$ 828,943.98						
2	OOMSAPAS LA PAZ	CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00								CAPACITACIÓN	1			
												Autorizado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00								
												Licitado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00								
												Contratado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00								
												Físico	\$ 286,624.00	\$ 143,312.00	\$ 143,312.00								
Financiero	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	\$ -																				
3	OOMSAPAS LA PAZ	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO RD 32.5 Y PIEZAS ESPECIALES PARA SUSTITUCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ARDILLAS	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00								KILÓMETRO	2.8			
												Autorizado	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00									
												Licitado	\$ 1,453,722.64	\$ 1,453,722.64									
												Contratado	\$ 1,453,722.64	\$ 1,453,722.64									
												Físico	\$ 247,132.85	\$ 247,132.85									
Financiero																							
4	OOMSAPAS MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE POZO No. 2 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE - SANTA ROSALÍA	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2018	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00								PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1			
												Autorizado	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00								
												Licitado	\$ -	\$ -	\$ -								
												Contratado											
												Físico											
Financiero																							
5	OOMSAPAS MULEGÉ	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO NORTE (ZONA DE LAGUNA SECA)	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00								KILÓMETRO	1.7			
												Autorizado	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 2,400,000.00								
												Licitado	\$ 6,650,511.44	\$ 3,990,306.87	\$ 2,660,204.58								
												Contratado	\$ 6,650,511.44	\$ 3,990,306.87	\$ 2,660,204.58								
												Físico	\$ 332,525.57	\$ 199,515.34	\$ 133,010.23								
Financiero	\$ 1,995,153.43	\$ 1,197,092.06	\$ 798,061.37																				

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU)**

**REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: 1-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
11	SEPTIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
6	OOMSAPAS MULEGÉ	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS FUENTES DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE, INCLUYE ARRANCADOR, MEDIDOR DE GASTO Y CERCO PERIMETRAL	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	11/09/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00			Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 600,000.00								EQUIPAMIENTO	3			
7	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (442 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA COLONIA MIRAMAR	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTARILLADO	11/09/2018	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00			Autorizado	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00	\$ 366,677.00								METROS	442			
6	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (487 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (52) EN LA COLONIA ZARAGOZA	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTARILLADO	11/09/2018	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00			Autorizado	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00	\$ 404,711.00								METROS	487			
		SUPERVISIÓN TÉCNICA							11/09/2018	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30			Autorizado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86												
		CONTRALORÍA SOCIAL							11/09/2018	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00			Autorizado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00								**				
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 22,154,107.16</b>	<b>\$ 13,560,300.30</b>	<b>\$ 19,771,094.96</b>	<b>\$ 16,135,547.48</b>	Autorizado	\$ 22,154,107.16	\$ 13,560,300.30	\$ 8,593,806.86												
										Licitado	\$ 17,192,900.08	\$ 10,368,895.03	\$ 6,824,005.05																
										Contratado	\$ 17,192,900.08	\$ 10,368,895.03	\$ 6,824,005.04																
										Físico	\$ 2,417,428.85	\$ 1,436,459.13	\$ 980,969.71																
										Financiero	\$ 4,037,249.66	\$ 2,368,532.08	\$ 1,668,717.58																

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

\*\* NOTA: EN EL AVANCE ANTERIOR SE REPORTÓ EN CONTRALORÍA SOCIAL IGUAL MONTO QUE EN SUPERVISIÓN TÉCNICA, SIENDO EL AVANCE REAL EL PRESENTADO EN ESTE INFORME.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS