

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2018
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COMPONENTE: AGUA POTABLE

HOJA: 1 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN		Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación	
					Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio			Localidad	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada		Alcanzada
1	OOMSAPAS LA PAZ	NUEVA	PLANTA POTABILIZADORA	OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CENTENARIO	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	2016	3,346,927.02	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	3,346,927.02	1,673,463.51	1,673,463.51	0.00	0.00	1,053,072.98	526,536.49	526,536.49	0.00	0.00	PLANTA POTABILIZADORA	1	1	
SUMA OBRA NUEVA								3,346,927.02	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	3,346,927.02	1,673,463.51	1,673,463.51	0.00	0.00	1,053,072.98	526,536.49	526,536.49	0.00	0.00					
TOTAL								3,346,927.02	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	3,346,927.02	1,673,463.51	1,673,463.51	0.00	0.00	1,053,072.98	526,536.49	526,536.49	0.00	0.00					
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)								100.00%	50.00%	50.00%	-	-	100.00%	50.00%	50.00%	-	-											

COMPONENTE: AGUA POTABLE


No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN		Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación		
					Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio			Localidad	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada		Alcanzada	
2	OOMSAPAS MULEGÉ	MEJORADA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE POZO No. 2 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE - SANTA ROSALÍA	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	2018	4,850,496.70	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,850,496.70	2,910,298.02	1,940,198.68	0.00	0.00	149,503.30	89,701.98	59,801.32	0.00	0.00	PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	*	A LA FECHA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 60%	
3	OOMSAPAS LA PAZ	MEJORADA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE FLUJO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2018	2,533,031.39	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	2,533,031.39	2,533,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,968.61	2,066,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	MACROMEDIDOR	55	55	ACCIÓN CONTRATADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. ANUPARADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO LA-903017989-E33-2018, POR LA CANTIDAD DE \$2,533,031.39
SUMA OBRA MEJORADA								7,383,528.09	9,600,000.00	7,600,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	7,383,528.09	5,443,329.41	1,940,198.68	0.00	0.00	2,216,471.91	2,156,670.59	59,801.32	0.00	0.00						
TOTAL								7,383,528.09	9,600,000.00	7,600,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	7,383,528.09	5,443,329.41	1,940,198.68	0.00	0.00	2,216,471.91	2,156,670.59	59,801.32	0.00	0.00						
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)								100.00%	79.17%	20.83%	-	-	100.00%	73.72%	26.28%	-	-												

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.
* La meta se alcanzará al concluir la obra al 100%, de conformidad con el Acuerdo de Prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 para el Apartado Urbano, signado el día 14 de noviembre de 2018.


ING. RAFAEL SANZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRON
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2018
(PESOS)

HOJA: 2 DE 3

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COMPONENTE: AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación	
					Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
4	OOMSAPAS MULEGÉ	REHABILITADA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE (ZONA DE LAGUNA SECA)	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	2018	5,999,909.07	6,000,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	5,999,909.07	3,599,945.44	2,399,963.63	0.00	0.00	90.93	54.56	36.37	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.7	1.4	ACCIÓN CONTRATADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. AMPARADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO LD-903217989-ES-2018, POR LA CANTIDAD DE \$6,630,311.44	
5	OOMSAPAS MULEGÉ	REHABILITADA	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE. INCLUYE ARRANCADOR, MEDIDOR DE GASTO Y CERCO PERIMETRAL	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	2018	1,499,644.14	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,499,644.14	899,786.48	599,857.66	0.00	0.00	355.86	213.52	142.34	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	3	3		
6	OOMSAPAS LA PAZ	REHABILITADA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 10" RD 32.5 Y PIEZAS ESPECIALES PARA SUSTITUCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ARDILLAS	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	2018	3,703,521.94	4,249,799.30	2,000,000.00	0.00	2,249,799.30	0.00	3,703,521.94	1,453,722.64	0.00	2,249,799.30	0.00	546,277.36	546,277.36	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.8	2.8		
SUMA OBRA REHABILITADA									11,203,075.15	11,749,799.30	6,500,000.00	3,000,000.00	2,249,799.30	0.00	11,203,075.15	5,953,454.56	2,999,821.29	2,249,799.30	0.00	546,277.36	546,545.44	0.00	0.00	0.00					
TOTAL									11,203,075.15	11,749,799.30	6,500,000.00	3,000,000.00	2,249,799.30	0.00	11,203,075.15	5,953,454.56	2,999,821.29	2,249,799.30	0.00	546,277.36	546,545.44	0.00	0.00	0.00					
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)									100.00%	55.32%	25.53%	19.15%	-	100.00%	53.14%	26.78%	20.08%	-											

COMPONENTE: AGUA POTABLE


No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación	
					Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
7	OOMSAPAS LA PAZ	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2018	540,800.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	1	
8	OOMSAPAS LA PAZ	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SISTEMA COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE FLUJO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2018	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	MICROMEDIDOR	11,000	*		
SUMA OBRA MEJORADA									540,800.00	5,540,800.00	5,270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL									540,800.00	5,540,800.00	5,270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)									100.00%	95.12%	4.88%	-	-	100.00%	50.00%	50.00%	-	-											

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.
* El proceso de Licitación Pública Nacional de la acción de "Adquisición de micromedidores de flujo", fue declarado desierto, por rebasar el presupuesto previamente elaborado por la convocante.


ING. RAFAEL SANZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRON
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2018
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COMPONENTE: ALCANTARILLADO

HOJA: 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación							
					Clave INEGI (p. posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
9	OOMSAPA LORETO	NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (442 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA COLONIA MIRAMAR	030090001	LORETO	LORETO	2018	910,528.31	916,693.00	550,016.00	366,677.00	0.00	0.00	910,528.31	546,316.98	364,211.33	0.00	0.00	6,164.69	3,699.02	2,465.67	0.00	0.00	KILOMETRO	0.44	0.42	ACCIÓN CONTRATADA EL 06 DE AGOSTO DE 2018. ASIMILADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO IO-903017989-07-2018, POR LA CANTIDAD DE \$910,528.31							
10	OOMSAPA LORETO	NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (487 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (52) EN LA COLONIA ZARAGOZA	030090001	LORETO	LORETO	2018	991,155.52	1,011,777.00	607,066.00	404,711.00	0.00	0.00	991,155.52	594,693.31	396,462.21	0.00	0.00	20,621.48	12,372.69	8,248.79	0.00	0.00	KILOMETRO	0.49	0.46	ACCIÓN CONTRATADA EL 06 DE AGOSTO DE 2018. ASIMILADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO IO-903017989-06-2018, POR LA CANTIDAD DE \$991,155.52							
SUMA OBRA NUEVA									1,901,683.83	1,928,470.00	1,157,082.00	771,388.00	0.00	0.00	1,901,683.83	1,141,010.29	760,673.54	0.00	0.00	26,786.17	16,071.71	10,714.46	0.00	0.00											
TOTAL									1,901,683.83	1,928,470.00	1,157,082.00	771,388.00	0.00	0.00	1,901,683.83	1,141,010.29	760,673.54	0.00	0.00	26,786.17	16,071.71	10,714.46	0.00	0.00											
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)									100.00%	60.00%	40.00%	0.00%	-	100.00%	60.00%	40.00%	0.00%	-																	


COMPONENTE: ALCANTARILLADO
APARTADO: MEJ. EFICIENCIA


No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción / Descripción obra	LOCALIZACIÓN			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación							
					Clave INEGI (p. posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
11	OOMSAPAS LA PAZ	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS HIDRÁULICOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (UNIDAD DESAZOLVADORA)	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2018	19,967,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	19,967,000.00	9,983,500.00	4,998,500.00	4,985,000.00	0.00	33,000.00	16,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	EQUIPOS DE DESAZOLVE	2	2	ACCIÓN CONTRATADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. ASIMILADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO LA-903017989-031-2018, POR LA CANTIDAD DE \$19,967,000.00							
SUMA DE LA HOJA									19,967,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	19,967,000.00	9,983,500.00	4,998,500.00	4,985,000.00	0.00	33,000.00	16,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00											
TOTAL									19,967,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	19,967,000.00	9,983,500.00	4,998,500.00	4,985,000.00	0.00	33,000.00	16,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00											
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)									100.00%	50.00%	25.00%	25.00%	-	100.00%	50.00%	25.03%	24.97%	-																	


TOTAL DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (Inversión Federal Ejercida por la Comisión Estatal del Agua en los Municipios de La Paz, Loreto y Mulegé)	SUBTOTAL:	53,219,069.30	32,727,482.00	13,241,788.00	7,249,799.30	0.00	44,343,014.09	24,465,157.77	12,643,057.02	7,234,799.30	0.00	8,875,608.42	8,262,324.23	598,552.27	15,000.00	0.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA:	587,197.16	333,998.30	253,198.86	0.00	0.00	587,197.02	333,998.30	253,198.72	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	
	CONTRALORÍA SOCIAL:	197,640.00	98,820.00	98,820.00	0.00	0.00	197,496.04	98,748.02	98,748.02	0.00	0.00	143.96	71.98	71.98	0.00	0.00	
	T O T A L:	54,003,906.46	33,160,300.30	13,593,806.86	7,249,799.30	0.00	45,127,707.15	24,897,904.09	12,995,003.76	7,234,799.30	0.00	8,875,752.52	8,262,396.21	598,624.39	15,000.00	0.00	
SUPERVISIÓN NORMATIVA "CONAGUA":	Recurso Federal Radicado y ejercido \$71,750.02	71,750.02	71,750.02	0.00	0.00	0.00	71,750.02	71,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DE INVERSIÓN EN EL ESTADO:		54,075,656.48	33,232,050.32	13,593,806.86	7,249,799.30	0.00	45,199,457.17	24,969,654.11	12,995,003.76	7,234,799.30	0.00	8,875,752.52	8,262,396.21	598,624.39	15,000.00	0.00	
IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.:													\$ 8,262,396.21				

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.


ING. RAFAEL SANZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRON
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

1 

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2018
(Pesos)**

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
				AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
				Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	Nueva	PLANTA POTABILIZADORA	3,346,927.02	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	3,346,927.02	1,673,463.51	1,673,463.51	0.00	0.00	526,536.49	HAB / MEJ	4996	4996	1	1	1
	Mejorada	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	7,383,528.09	9,600,000.00	7,600,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	7,383,528.09	5,443,329.41	1,940,198.68	0.00	0.00	2,156,670.59	HAB / MEJ	11765	11765	1	1	1
	Rehabilitada	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	9,703,431.01	10,249,799.30	5,600,000.00	2,400,000.00	2,249,799.30	0.00	9,703,431.01	5,053,668.08	2,399,963.63	2,249,799.30	0.00	546,331.92	HAB / MEJ	7667	7667	2	2	2
		EQUIPAMIENTO	1,499,644.14	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,499,644.14	899,786.48	599,857.66	0.00	0.00	213.52	HAB / MEJ	2671	2671	1	1	1
	Mejoramiento de Eficiencia	CAPACITACIÓN	540,800.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	540,800.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SISTEMA COMERCIAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ALCANTARILLADO	Nueva	RED DE ATARJEAS	1,901,683.83	1,928,470.00	1,157,082.00	771,388.00	0.00	0.00	1,901,683.83	1,141,010.29	760,673.54	0.00	0.00	16,071.71	HAB / INC	445	435	1	1	1
	Mejoramiento de Eficiencia	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	19,967,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	19,967,000.00	9,983,500.00	4,998,500.00	4,985,000.00	0.00	16,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA			587,197.02	587,197.16	333,998.30	253,198.86	0.00	0.00	587,197.02	333,998.30	253,198.72	0.00	0.00	0.00						
GASTOS DE NORMATIVA			71,750.02	71,750.02	71,750.02	0.00	0.00	0.00	71,750.02	71,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONTRALORÍA SOCIAL			197,496.04	197,640.00	98,820.00	98,820.00	0.00	0.00	197,496.04	98,748.02	98,748.02	0.00	0.00	71.98						
SUMA			45,199,457.17	54,075,656.48	33,232,050.32	13,593,806.86	7,249,799.30	0.00	45,199,457.17	24,969,654.11	12,995,003.76	7,234,799.30	0.00	8,262,396.21				3	3	4

Nota: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


ING. RAFAEL SANZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
		INICIÓ	TERMINÓ	(PESOS)		
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	04/07/2018	*	28,748.02	28,748.02	57,496.04
MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	04/07/2018	31/12/2018	40,000.00	40,000.00	80,000.00
LA PAZ	EL CENTENARIO	04/07/2018	31/12/2018	10,000.00	10,000.00	20,000.00
LORETO	LORETO	04/07/2018	31/12/2018	20,000.00	20,000.00	40,000.00
TOTAL				98,748.02	98,748.02	197,496.04

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia).

Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.

* La actividad de Contraloría Social se terminará al concluir la obra al 100%, de conformidad con el Acuerdo de Prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 para el Apartado Urbano, signado el día 14 de noviembre de 2018.

ING. RAFAEL SANZ RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
OBRAS RELEVANTES

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / SUBACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE POZO No. 2 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE - SANTA ROSALÍA	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	x		11,765	--	4,850,496.70		SI
RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAÍNO PACÍFICO NORTE (ZONA DE LAGUNA SECA)	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS		x	2671	--	5,999,909.07	SI	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

APARTADO URBANO (APAU)

CIERRE DE EJERCICIO 2018

SUPERVISIÓN NORMATIVA

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR

**INVERSIÓN TRASFERIDA PARA LA SUPERVISIÓN
NORMATIVA: \$ 71,750.02**

Hoja 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Día	Mes	Año
31	ENERO	2019

Partida Específica	Definición de la Partida	Localización		Actividad realizada	Inversión ejercida (Pesos)
		Municipio	Localidad		
26102	Combustible	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	20,000.00
37104	Pasajes aereos nacionales	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	24,983.80
37501	Viáticos	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	4,377.50
37504	Viáticos nacionales	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	22,388.72

Suma

71,750.02

Nota: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.

ING. RAFAEL SANZ RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ING. MIGUEL VALDEZ ARAGÓN

SUBDIRECTOR DE CONSEJOS DE CUENCA,
GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS,
DE LA DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2018
CUADRO RESUMEN

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		EJERCIDA		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
TOTAL DEL PROGRAMA					33,232,050.32	18,593,806.86	24,969,654.11	17,980,003.76	8,262,396.21
AGUA POTABLE					21,570,400.00	7,470,400.00	13,340,647.48	6,883,883.48	8,229,752.52
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	4,996	4,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA NUEVA	1	1	2,200,000.00	2,200,000.00	1,673,463.51	1,673,463.51	526,536.49
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	11,795	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA MEJORADA	1	*	7,600,000.00	2,000,000.00	5,443,329.41	1,940,198.68	2,156,670.59
Obra Rehabilitada	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	7,667	7,667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	3	3	6,500,000.00	3,000,000.00	5,953,454.56	2,999,821.29	546,545.44
Mejoramiento de eficiencia		VARIABLE	N/A	N/A	5,270,400.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	5,000,000.00
ALCANTARILLADO					11,157,082.00	10,771,388.00	11,124,510.29	10,744,173.54	32,571.71
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	445	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA NUEVA	2	2	1,157,082.00	771,388.00	1,141,010.29	760,673.54	16,071.71
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA MEJORADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia		VARIABLE	N/A	N/A	10,000,000.00	10,000,000.00	9,983,500.00	9,983,500.00	16,500.00
GASTOS DE OPERACIÓN					504,568.32	352,018.86	504,496.34	351,946.74	71.98
CONTRALORÍA SOCIAL					98,820.00	98,820.00	98,748.02	98,748.02	71.98
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					333,998.30	253,198.86	333,998.30	253,198.72	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA					71,750.02	0.00	71,750.02	0.00	0.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2018, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2019.
* La meta se alcanzará al concluir la obra al 100%, de conformidad con el Acuerdo de Prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 para el Apartado Urbano, signado el día 14 de noviembre de 2018.

ING. RAFAEL SANZ RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ING. MIGUEL VALDEZ ARAGÓN

SUBDIRECTOR DE CONSEJOS DE CUENCA,
GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS,
DE LA DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR