

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

 ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
 PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
05	AGOSTO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo anger de 3" y 6" Ø RD-32.5	030020482	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 2,351,000.00	\$ 1,175,500.00			Autorizado	\$ 2,351,000.00	\$ 1,175,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,175,500.00	HAB/INC	1320	
														Licitado	\$ 2,350,755.78	\$ 1,175,377.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,175,377.89			
														Contratado	\$ 2,350,755.78	\$ 1,175,377.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,175,377.89			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Marina Nacional, consistente en: 369.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias, y en zona almacén producto pesqueros consistente en 292.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 18 tomas domiciliarias.	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 900,540.78	\$ 450,270.39			Autorizado	\$ 900,540.78	\$ 450,270.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,270.39	HAB/INC	152	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3	OOMSAPAS DE COMONDÚ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 141 tomas domiciliarias.	030010001	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 2,758,470.40	\$ 1,379,235.20			Autorizado	\$ 2,758,470.40	\$ 1,379,235.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,379,235.20	HAB/INC	513	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
4	OOMSAPA DE LORETO	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Miramar, consistente en: 620 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 87 Tomas domiciliarias.	030090001	LORETO	LORETO	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 1,113,400.00	\$ 556,700.00			Autorizado	\$ 1,113,400.00	\$ 556,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556,700.00	HAB/INC	252	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
5	OOMSAPAS DE LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Laguna Azul - Marquez de León, consistente en 631.50 ML de tubería PVC tipo anger DE 3" Ø SRD-32.5 y 20 tomas domiciliarias, y en la colonia El Progreso, consistente en 283.82 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø SRD-32.5 y 12 tomas domiciliarias.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 550,000.00	\$ 275,000.00			Autorizado	\$ 550,000.00	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	HAB/INC	118	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
6	OOMSAPAS DE LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Calafia 3ra etapa, consistente en: 1,324.58 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø y 34 tomas domiciliarias.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	05/08/2019	\$ 650,000.00	\$ 325,000.00			Autorizado	\$ 650,000.00	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325,000.00	HAB/INC	118	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
7	OOMSAPAS LOS CABOS	Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto.	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	IT	2019	AGUA POTABLE	06/08/2019	\$ 1,696,333.20	\$ 848,166.60			Autorizado	\$ 1,696,333.20	\$ 848,166.60	\$ -	\$ 848,166.60	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	20000	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


 ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 ING. ISRAEL CAMACHO CASTAÑEDA
 DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
05	AGOSTO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador					
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
8	OOMSAPAS LOS CABOS	Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría.	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	IT	2019	AGUA POTABLE	07/08/2019	\$ 1,352,134.40	\$ 676,067.20			Autorizado	\$ 1,352,134.40	\$ 676,067.20	\$ -	\$ -	\$ 676,067.20	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	20000	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
9	OOMSAPAS LOS CABOS	Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de pead de 8" y cajas de operación de válvulas.	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 1,190,308.60	\$ 595,154.30			Autorizado	\$ 1,190,308.60	\$ 595,154.30	\$ -	\$ -	\$ 595,154.30	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	6500	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
10	OOMSAPAS LOS CABOS	Rehabilitación de cárcamo de bombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas.	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 1,017,350.80	\$ 508,675.40			Autorizado	\$ 1,017,350.80	\$ 508,675.40	\$ -	\$ -	\$ 508,675.40	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	10000	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Reposición de 29 pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA'S), tramo de bombeo a tanque repartidor del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte.	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 5,680,000.00	\$ 2,840,000.00			Autorizado	\$ 5,680,000.00	\$ 2,840,000.00	\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	2671		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
12	OOMSAPAS DE LA PAZ	Capacitación de personal de Organismos Operadores.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00			Autorizado	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CAPACITACIÓN	1		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
13	OOMSAPAS DE LA PAZ	Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 1,300,000.00	\$ 650,000.00			Autorizado	\$ 1,300,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
14	OOMSAPA DE LORETO	Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia.	030090001	LORETO	LORETO	IT	2019	AGUA POTABLE	08/08/2019	\$ 742,000.00	\$ 371,000.00			Autorizado	\$ 742,000.00	\$ 371,000.00	\$ 371,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MICROMEDIDOR	1484		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
15	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 8,450,000.00	\$ 4,225,000.00			Autorizado	\$ 8,450,000.00	\$ 4,225,000.00	\$ 2,112,500.00	\$ 2,112,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INC. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

INC. ISRAEL CAMACHO CASTÉLUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)**

**REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
05	AGOSTO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
16	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00			Autorizado	\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
17	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 4,513,000.00	\$ 2,256,500.00			Autorizado	\$ 4,513,000.00	\$ 2,256,500.00	\$ 1,128,250.00	\$ 1,128,250.00	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
18	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 10,937,000.00	\$ 5,468,500.00			Autorizado	\$ 10,937,000.00	\$ 5,468,500.00	\$ 2,734,250.00	\$ 2,734,250.00	\$ -	\$ -	HAB/INC	1716		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
19	OOMSAPAS LOS CABOS	Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento El Campestre y 185.32 ML de emisor de aguas negras con tubería de PVC tipo Anger de 4" Ø.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 1,580,974.74	\$ 790,487.37			Autorizado	\$ 1,580,974.74	\$ 790,487.37	\$ 790,487.37	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	607			
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -
20	OOMSAPAS LOS CABOS	Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ML de tubería PVC tipo anger de 8" Ø SRD35 y 85 descargas sanitarias.	030090001	LORETO	LORETO	IT	2019	ALCANTARILLADO	08/08/2019	\$ 3,478,940.00	\$ 1,739,470.00			Autorizado	\$ 3,478,940.00	\$ 1,739,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,470.00	HAB/INC	640		
														Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 1,436,946.00	\$ 718,473.00	\$ 281,554.00	\$ 271,686.00	\$ -	\$ 165,233.00				
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
														Autorizado	\$ 500,196.00	\$ 250,098.00	\$ 100,555.00	\$ 90,531.00	\$ -	\$ 59,012.00				
														Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
														Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

TOTAL	\$ 53,061,452.92	\$ 26,530,726.46	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 54,998,594.92	\$ 27,499,297.46	\$ 11,308,596.37	\$ 10,065,280.50	\$ -	\$ 6,125,420.59
					Licitado	\$ 3,350,755.78	\$ 1,675,377.89	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,175,377.89
					Contratado	\$ 3,350,755.78	\$ 1,675,377.89	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,175,377.89
					Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota: Las acciones del Apartado Urbano, se encuentran en proceso de Licitación.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO GASTELUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR