

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)**

**REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|------------|------|
| 04 | SEPTIEMBRE | 2019 |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercicio al año anterior | | Inversión | | | | | | Metas por Indicador | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | | Clave de INEGI (9 Dígitos) | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | O.Operador. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada |
| 1 | OOMSAPAS DE MULEGÉ | Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo anger de 3" y 6" Ø RD-32.5 | 030020482 | MULEGÉ | VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 2,351,000.00 | \$ 1,175,500.00 | | | Autorizado | \$ 2,351,000.00 | \$ 1,175,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,175,500.00 | HAB/INC | 1320 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 2,350,755.78 | \$ 1,175,377.89 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,175,377.89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 2,350,755.78 | \$ 1,175,377.89 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,175,377.89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 477,188.00 | \$ 238,594.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 238,594.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 705,226.72 | \$ 352,613.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 352,613.35 | | | | | |
| 2 | OOMSAPAS DE MULEGÉ | Ampliación de la red de agua potable en la colonia Marina Nacional, consistente en: 369.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en zona almacén producto pesqueros consistente en 292.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 18 tomas domiciliarias. | 030020015 | MULEGÉ | BAHÍA TORTUGAS | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 900,540.78 | \$ 450,270.39 | | | Autorizado | \$ 900,540.78 | \$ 450,270.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 450,270.39 | HAB/INC | 152 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 889,720.28 | \$ 444,860.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 444,860.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 889,720.28 | \$ 444,860.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 444,860.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 3 | OOSAPAS DE COMONDÚ | Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 141 tomas domiciliarias. | 030010001 | COMONDÚ | CIUDAD CONSTITUCIÓN | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 2,758,470.40 | \$ 1,379,235.20 | | | Autorizado | \$ 2,758,470.40 | \$ 1,379,235.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,379,235.20 | HAB/INC | 513 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 2,736,458.13 | \$ 1,368,229.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,368,229.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 2,736,458.13 | \$ 1,368,229.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,368,229.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 410,468.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 410,468.72 | | | | | |
| 4 | OOMSAPA DE LORETO | Ampliación de la red de agua potable en la colonia Miramar, consistente en: 620 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 87 Tomas domiciliarias. | 030090001 | LORETO | LORETO | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,113,400.00 | \$ 556,700.00 | | | Autorizado | \$ 1,113,400.00 | \$ 556,700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 556,700.00 | HAB/INC | 252 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,112,898.44 | \$ 556,449.22 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 556,449.22 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,112,898.44 | \$ 556,449.22 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 556,449.22 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 5 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Ampliación de la red de agua potable en la colonia Laguna Azul - Marquez de León, consistente en 631.50 ML de tubería PVC tipo anger DE 3" Ø SRD-32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en la colonia El Progreso, consistente en 283.82 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø SRD-32.5 y 12 tomas domiciliarias. * | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 550,000.00 | \$ 275,000.00 | | | Autorizado | \$ 550,000.00 | \$ 275,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 275,000.00 | HAB/INC | 118 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 6 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Ampliación de la red de agua potable en la colonia Calafia 3ra etapa, consistente en: 1,324.58 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø y 34 tomas domiciliarias. ** | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 650,000.00 | \$ 325,000.00 | | | Autorizado | \$ 650,000.00 | \$ 325,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 325,000.00 | HAB/INC | 118 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 7 | OOMSAPAS LOS CABOS | Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto. | 030080001 | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,696,333.20 | \$ 848,166.60 | | | Autorizado | \$ 1,696,333.20 | \$ 848,166.60 | \$ - | \$ 848,166.60 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 20000 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,620,430.92 | \$ 810,215.46 | \$ - | \$ 810,215.46 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,620,430.92 | \$ 810,215.46 | \$ - | \$ 810,215.46 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 194,452.00 | \$ 97,226.00 | \$ - | \$ 97,226.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 486,129.28 | \$ 243,064.64 | \$ - | \$ 243,064.64 | \$ - | \$ - | | | | | |

* Se encuentran en proceso Licitación (Expediente Compranet 1964411)

** Se encuentran en proceso Licitación (Expediente Compranet)

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMARILLO CASTELUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|-----------------------|------------|------|
| HOJA: 2 DE 3 | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 04 | SEPTIEMBRE | 2019 |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión | | | | | | Metas por Indicador | | | |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | O.Operador. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada |
| 8 | OOMSAPAS LOS CABOS | Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría. | 030080001 | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,352,134.40 | \$ 676,067.20 | | | Autorizado | \$ 1,352,134.40 | \$ 676,067.20 | \$ - | \$ 676,067.20 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 20000 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,335,996.94 | \$ 667,998.47 | \$ - | \$ 667,998.47 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,335,996.94 | \$ 667,998.47 | \$ - | \$ 667,998.47 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 66,800.00 | \$ 33,400.00 | \$ - | \$ 33,400.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 400,799.08 | \$ 200,399.54 | \$ - | \$ 200,399.54 | \$ - | \$ - | | | | | |
| 9 | OOMSAPAS LOS CABOS | Construcción de líneas de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de pead de 8" y cajas de operación de válvulas. | 030080054 | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,190,308.60 | \$ 595,154.30 | | | Autorizado | \$ 1,190,308.60 | \$ 595,154.30 | \$ - | \$ 595,154.30 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 6500 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,136,412.58 | \$ 568,206.29 | \$ - | \$ 568,206.29 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,136,412.58 | \$ 568,206.29 | \$ - | \$ 568,206.29 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 454,565.00 | \$ 227,282.50 | \$ - | \$ 227,282.50 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 340,923.76 | \$ 170,461.88 | \$ - | \$ 170,461.88 | \$ - | \$ - | | | | | |
| 10 | OOMSAPAS LOS CABOS | Rehabilitación de cárcamo de bombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas. | 030080054 | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,017,350.80 | \$ 508,675.40 | | | Autorizado | \$ 1,017,350.80 | \$ 508,675.40 | \$ - | \$ 508,675.40 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 10000 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 977,559.87 | \$ 488,779.94 | \$ - | \$ 488,779.93 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 977,559.87 | \$ 488,779.94 | \$ - | \$ 488,779.93 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 48,878.00 | \$ 24,439.00 | \$ - | \$ 24,439.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 293,267.96 | \$ 146,633.98 | \$ - | \$ 146,633.98 | \$ - | \$ - | | | | | |
| 11 | OOMSAPAS DE MULEGÉ | Reposición de 29 pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA'S), tramo de bombeo a tanque repartidor del acueducto Vizcalzo Pacífico Norte. *** | 030020015 | MULEGÉ | BAHÍA TORTUGAS | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 5,680,000.00 | \$ 2,840,000.00 | | | Autorizado | \$ 5,680,000.00 | \$ 2,840,000.00 | \$ 2,840,000.00 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 2671 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 12 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Capacitación de personal de Organismos Operadores. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 | | | Autorizado | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | CAPACITACIÓN | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 999,638.77 | \$ 499,819.39 | \$ 499,819.38 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 999,638.77 | \$ 499,819.39 | \$ 499,819.38 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 13 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 1,300,000.00 | \$ 650,000.00 | | | Autorizado | \$ 1,300,000.00 | \$ 650,000.00 | \$ - | \$ 650,000.00 | \$ - | \$ - | EQUIPO | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,054,711.67 | \$ 527,355.84 | \$ - | \$ 527,355.83 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,054,711.67 | \$ 527,355.84 | \$ - | \$ 527,355.83 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 42,188.00 | \$ 21,094.00 | \$ - | \$ 21,094.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 158,206.75 | \$ 158,206.75 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 14 | OOMSAPA DE LORETO | Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia. **** | 030090001 | LORETO | LORETO | IT | 2019 | AGUA POTABLE | 04/09/2019 | \$ 742,000.00 | \$ 371,000.00 | | | Autorizado | \$ 742,000.00 | \$ 371,000.00 | \$ 371,000.00 | \$ - | \$ - | MICROMEDIDOR | 1484 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |
| 15 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 8,450,000.00 | \$ 4,225,000.00 | | | Autorizado | \$ 8,450,000.00 | \$ 4,225,000.00 | \$ 2,112,500.00 | \$ 2,112,500.00 | \$ - | \$ - | HAB/INC | 1000 | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 8,199,812.25 | \$ 4,099,906.13 | \$ 2,049,953.06 | \$ 2,049,953.06 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 8,199,812.25 | \$ 4,099,906.13 | \$ 2,049,953.06 | \$ 2,049,953.06 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 1,639,962.00 | \$ 819,981.00 | \$ 409,990.50 | \$ 409,990.50 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 1,844,957.76 | \$ 1,229,971.84 | \$ 614,985.92 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |

*** Se encuentran en proceso Licitación (Expediente Compranet 1968010)

**** Se encuentran en proceso Licitación (Expediente Compranet 1968968)

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL GAMACHO CASTELUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019

PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 3 DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|------------|------|
| 04 | SEPTIEMBRE | 2019 |

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión | | | | | | Metas por Indicador | | | | |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|------------|-----------|--|
| | | | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | O.Operador. | G.I.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | |
| 16 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Construcción de emisora a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 1,800,000.00 | \$ 900,000.00 | | | Autorizado | \$ 1,800,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | \$ - | \$ - | HAB/INC | 1000 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,363,878.02 | \$ 681,939.01 | \$ 340,969.51 | \$ 340,969.50 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,363,878.02 | \$ 681,939.01 | \$ 340,969.51 | \$ 340,969.50 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 272,776.00 | \$ 136,388.00 | \$ 68,194.00 | \$ 68,194.00 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 306,872.54 | \$ 204,581.69 | \$ 102,290.85 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| 17 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 4,513,000.00 | \$ 2,256,500.00 | | | Autorizado | \$ 4,513,000.00 | \$ 2,256,500.00 | \$ 1,128,250.00 | \$ 1,128,250.00 | \$ - | \$ - | HAB/INC | 1000 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 2,600,883.50 | \$ 1,300,441.75 | \$ 650,220.88 | \$ 650,220.87 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 2,600,883.50 | \$ 1,300,441.75 | \$ 650,220.88 | \$ 650,220.87 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 520,177.00 | \$ 260,088.50 | \$ 130,044.25 | \$ 130,044.25 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 585,198.79 | \$ 390,132.53 | \$ 195,066.26 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| 18 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión. | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 10,937,000.00 | \$ 5,468,500.00 | | | Autorizado | \$ 10,937,000.00 | \$ 5,468,500.00 | \$ 2,734,250.00 | \$ 2,734,250.00 | \$ - | \$ - | HAB/INC | 1716 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 10,383,618.71 | \$ 5,191,809.36 | \$ 2,595,904.68 | \$ 2,595,904.67 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 10,383,618.71 | \$ 5,191,809.36 | \$ 2,595,904.68 | \$ 2,595,904.67 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 3,634,267.00 | \$ 1,817,133.50 | \$ 908,566.75 | \$ 908,566.75 | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 2,336,314.20 | \$ 1,557,542.81 | \$ 778,771.39 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| 19 | OOMSAPAS DE LA PAZ | Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento El Campestre y 185.32 ML de emisora de aguas negras con tubería de PVC tipo Anger de 4" Ø. **** | 030030001 | LA PAZ | LA PAZ | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 1,580,974.74 | \$ 790,487.37 | | | Autorizado | \$ 1,580,974.74 | \$ 790,487.37 | \$ 790,487.37 | \$ - | \$ - | HAB/MEJ | 607 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| 20 | OOMSAPA DE LORETO | Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 8" Ø SRD35 y 85 descargas sanitarias. | 030090001 | LORETO | LORETO | IT | 2019 | ALCANTARILLADO | 04/09/2019 | \$ 3,478,940.00 | \$ 1,739,470.00 | | | Autorizado | \$ 3,478,940.00 | \$ 1,739,470.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,739,470.00 | HAB/INC | 640 | | |
| | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 3,478,676.76 | \$ 1,739,338.38 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 3,478,676.76 | \$ 1,739,338.38 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 521,801.51 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 521,801.51 | | | | | | |
| | | SUPERVISIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | | | | Autorizado | \$ 1,436,946.00 | \$ 718,473.00 | \$ 281,554.00 | \$ 271,686.00 | \$ - | \$ - | \$ 165,233.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 155,616.00 | \$ 100,000.00 | \$ 55,616.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 155,616.00 | \$ 100,000.00 | \$ 55,616.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |
| | | CONTRALORÍA SOCIAL | | | | | | | | | | | | Autorizado | \$ 500,196.00 | \$ 250,098.00 | \$ 100,555.00 | \$ 90,531.00 | \$ - | \$ - | \$ 59,012.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 9,906.00 | \$ - | \$ 9,906.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ 9,906.00 | \$ - | \$ 9,906.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

**** Se encuentran en proceso Licitación (Expediente Compranet 1969014)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| TOTAL | \$ 53,061,452.92 | \$ 26,530,726.46 | \$ - | \$ - | Autorizado | \$ 54,998,594.92 | \$ 27,499,297.46 | \$ 11,308,596.37 | \$ 10,065,280.50 | \$ - | \$ 6,125,420.59 |
| | | | | | Licitado | \$ 40,241,813.85 | \$ 20,120,906.95 | \$ 6,137,048.13 | \$ 8,699,604.08 | \$ - | \$ 5,284,254.69 |
| | | | | | Contratado | \$ 40,241,813.85 | \$ 20,120,906.95 | \$ 6,137,048.13 | \$ 8,699,604.08 | \$ - | \$ 5,284,254.69 |
| | | | | | Físico | \$ 7,516,775.00 | \$ 3,775,626.50 | \$ 1,582,317.50 | \$ 1,920,237.00 | \$ - | \$ 238,594.00 |
| | | | | | Financiero | \$ 8,555,689.07 | \$ 4,753,609.03 | \$ 1,756,636.42 | \$ 760,560.04 | \$ - | \$ 1,284,883.58 |

| Situación de la Obra | |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CT |

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. RAEL CAMACHO CASTELUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR